




КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА

ОТЧЕТ

от 14.12.2017

№ 11-AM/05/2017

Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты Волгограда
от 14.12.2017 № 43/11

Председатель
Контрольно-счетной палаты Волгограда

В.И. Гордин
2017 года

**О результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме:
«Анализ законности, целесообразности, обоснованности и эффективности
расходов на закупки в сфере дорожной деятельности в 2016 году и первом
полугодии 2017 года»**

Основания проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), план работы Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – Контрольно-счетная палата, КСП Волгограда) на 2017 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 27.12.2016 № 192.

Цель проводимого экспертно-аналитического мероприятия:

– оценка законности, целесообразности, обоснованности и эффективности расходов на закупки для муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности;
– подготовка предложений, направленных на устранение выявленных проблем в указанной сфере деятельности.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: планирование и использование средств бюджета Волгограда на осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в сфере дорожной деятельности, полученные результаты от произведенных закупок.

Объекты мероприятия: департамент городского хозяйства администрации Волгограда и его подведомственные учреждения: муниципальное учреждение «Коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания»; муниципальное

учреждение «Северное»; муниципальное унитарное предприятие «Северное»; муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: сентябрь-ноябрь 2017 года.

Исполнительные лица, осуществляющие мероприятие: консультанты отдела оперативного контроля, планирования и методологического обеспечения Контрольно-счетной палаты Харькова К.В., Таможнев А.С., Стародубов А.В.

В соответствии со ст. 98 Закона о контрактной системе полномочиями по аудиту в сфере закупок наделены контрольно-счетные органы муниципальных образований, которые в пределах своих полномочий осуществляют анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Основной целью аудита является не только выявление нарушений в сфере контрактной системы, но и анализ эффективности закупочной деятельности в бюджетных отраслях, выявление существующей проблематики.

Анализ законности, целесообразности, обоснованности и эффективности расходов на закупки в сфере дорожной деятельности в 2016 году и первом полугодии 2017 года (далее – аудит в сфере закупок) проведен в соответствии с нормами ст. 98 Закона № 44-ФЗ.

При выполнении аудита в сфере закупок КСП Волгограда использовался Стандарт финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок», утвержденный решением Коллегии КСП Волгограда от 24.09.2015 № 44/11 (далее – СФК «Проведение аудита в сфере закупок»), разработанный на основании методических рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 21.03.2014).

Аудит в сфере закупок проведен посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки для обеспечения муниципальных нужд Волгограда в указанной сфере по заключенным и исполненным контрактам, а также анализа нормативно-правового и информационного обеспечения функционирования контрактной системы в Волгограде.

В ходе аудита в сфере закупок использована информация о результатах контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты, информация о результатах контроля в сфере закупок за 2016 год и 1 полугодие 2017 года, представленная департаментом финансов администрации Волгограда, а также информация, размещенная в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Кроме того, КСП Волгограда в анализируемом периоде ежеквартально проводился мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных средств при реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Результаты проведения данного мероприятия также использовались при подготовке настоящего отчета.

1. Анализ системы закупок в сфере дорожной деятельности

Социально-экономическое развитие Волгограда во многом зависит от состояния автомобильных дорог. Значительная часть общегородских и районных дорог в настоящее время имеет высокую степень износа и ввиду ежегодного увеличения количества автомобильного транспорта существенно сократила свою пропускную способность.

Автомобильные дороги Волгограда являются важной частью транспортной инфраструктуры, связывающей между собой районы Волгограда, дороги федерального, регионального и межмуниципального значения. Содержание и ремонт дорог Волгограда отнесены к компетенции органов местного самоуправления Волгограда и осуществляются за счет средств бюджета Волгограда, а также средств вышестоящих бюджетов.

В 2016 году закупки в сфере дорожной деятельности в основном осуществлялись в рамках реализации следующих программ:

➤ ведомственная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда»¹ на 2014-2016 годы, сроки реализации – 2014-2016 годы;

➤ ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в 2015-2016 годах с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области»;²

➤ муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016-2018 годы.³

Подробная информация о реализации данных программ отражена в отчетах о результатах мониторинга (оперативного контроля) освоения бюджетных средств при реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016–2017 годах, которые направлялись в Волгоградскую городскую Думу, администрацию Волгограда и прокуратуру города Волгограда.

В период 2016 год – 1 полугодие 2017 года основные полномочия в сфере дорожной деятельности на территории Волгограда осуществлял комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда (далее - Комитет) с подведомственными учреждениями. Комитет также является главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным программам.

Решением Волгоградской городской Думы от 22.03.2017 № 55/1587 дано согласие администрации Волгограда на переименование Комитета в департамент городского хозяйства администрации Волгограда. В ходе проведения мероприятия Комитет переименован в департамент городского хозяйства администрации Волгограда (29.08.2017).

¹ Утверждена постановлением администрации Волгограда от 31.12.2014 № 1736.

² Утверждена постановлением администрации Волгограда от 26.06.2015 № 890.

³ Утверждена постановлением администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801.

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 24.06.2015 № 31/967⁴ Комитет наделен рядом полномочий в сфере дорожной деятельности, в том числе:

➤ обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город-герой Волгоград в пределах своей компетенции;

➤ муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город-герой Волгоград;

➤ проведение в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город-герой Волгоград на соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город-герой Волгоград требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

➤ организация и контроль в пределах своих полномочий работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и текущему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город-герой Волгоград;

➤ осуществление контроля за соблюдением Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда.⁵

По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда (далее - Департамент) (письмо от 22.09.2017 № ДГХ/05-15522) дорожная деятельность в анализируемом периоде осуществлялась следующими подведомственными организациями:

1. Муниципальное учреждение «Коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания» (далее – МУ «Комдорстрой»);

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Северное» (далее – МБУ «Северное»);

3. Муниципальное унитарное предприятие «Северное» (далее – МУП «Северное»);

4. Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее – МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда).

Необходимо отметить, что в 2016 году муниципальные унитарные предприятия, подведомственные Комитету, производили закупки в соответствии с Федеральным законом 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок

⁴ Решение Волгоградской городской Думы от 24.06.2015 № 31/967 «О переименовании комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгограда в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и об утверждении положения о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда».

⁵ Решение Волгоградской городской Думы от 26.03.2014 № 11/257 «Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда».

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» внесены изменения в Закон № 44-ФЗ, согласно которым муниципальные унитарные предприятия с 01.01.2017 должны осуществлять закупки в соответствии с вышеуказанным законом. На основании части 2.1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ у муниципальных унитарных предприятий остается право осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Такое право распространяется на закупки за счет грантов, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе из бюджетов Российской Федерации, а также осуществляемые в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора иных лиц для выполнения предусмотренных контрактом обязательств.

В ходе проведения данного мероприятия закупки, осуществляемые муниципальными унитарными предприятиями в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не рассматривались.

2. Анализ и проверка соблюдения объектами аудита законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на этапах планирования и осуществления закупок, исполнения контрактов

2.1. Анализ и оценка организации процесса закупок

Согласно СФК «Проведение аудита в сфере закупок» под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками контрактной системы в сфере закупок законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.

В исследуемом периоде проведена проверка и анализ соблюдения объектами аудита законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на этапе планирования закупок.

Планирование закупок осуществляется исходя из целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения:

- 1) планов закупок;
- 2) планов-графиков.

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, а также с учетом требований к закупаемому заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (ст. 17 Закона о контрактной системе).

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок (ст. 21 Закона № 44-ФЗ).

В 2016 году заказчики составляли планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предусмотренные в ч. 5.1 ст. 16 утратившего силу Федерального закона от 21.07.2005

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», что соответствует ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ.

Формирование плана закупок на 2016 год не требовалось. Планирование закупок путем формирования, утверждения и ведения заказчиками планов закупок и планов-графиков, предусмотренных соответственно в ст.ст. 17 и 21 Закона № 44-ФЗ, должно осуществляться на 2017 год и последующие годы (письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 № Д28и-3327).

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Планы-графики подлежат размещению в ЕИС не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете (согласно приказу Минэкономразвития № 182, Казначейства № 7).⁶

В ходе проверки соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и приказа Минэкономразвития № 182, Казначейства № 7 в части сроков утверждения и размещения планов-графиков в ЕИС выявлено несоблюдение сроков МБУ «Северное» в 2016 году.

Решение о бюджете на 2016 год принято Волгоградской городской Думой 15.12.2015, план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Северное» на 2016 год утвержден 08.02.2016, план-график утвержден и размещен на сайте 26.02.2016.

Таким образом, МБУ «Северное» не соблюдены сроки:

- в части утверждения плана-графика на 3 рабочих дня;
- в части размещения в ЕИС на 40 календарных дней.

Документальной проверкой исполнения указанной нормы в 2016 году другими муниципальными заказчиками, осуществляющих закупки в сфере дорожной деятельности, несоответствий не выявлено.

План закупок формируется бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями при планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана (ст. 17 Закона 44-ФЗ).

Проведенным анализом соответствия нормам ст.ст. 17 и 21 Закона № 44-ФЗ и приказа Минэкономразвития № 182, Казначейства № 7 в 2017 году выявлено

⁶ Приказ Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» (далее – Приказ Минэкономразвития № 182, Приказ Казначейства № 7).

несоблюдение сроков в части размещения планов–графиков в ЕИС (более одного календарного месяца со дня принятия решения о бюджете) по следующим заказчикам:

- МБУ «Северное» план-график размещен в ЕИС 13.02.2017 – на 20 дней;
- МУП «Северное» план-график размещен в ЕИС 27.01.2017 – на 4 дня.⁷

Согласно ч. 4 ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС в сфере закупок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения (ст. 4.5 КоАП РФ).

Необходимо отметить, что на основании решения Волгоградской городской Думы от 24.06.2015 № 31/971⁸ органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда, определен департамент финансов администрации Волгограда.

Согласно п. 1 ч. 22 ст. 99 Закона о контрактной системе контрольный орган в сфере закупок вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Таким образом, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях наделен департамент финансов администрации Волгограда.

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены, в том числе руководители структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере закупок и их заместители, в частности комитет финансов Волгоградской области (ст. 23.66 КоАП РФ).

План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план закупок, а также в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

⁷ Решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

⁸ Решение Волгоградской городской Думы от 24.06.2015 № 31/971 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда, об утверждении положения о департаменте финансов администрации Волгограда».

- изменения до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера аванса;
- изменения даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;
- в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков (статья 21 Закона № 44-ФЗ).

Анализ планов-графиков заказчиков в сфере дорожного хозяйства показал, что в 2016 году отдельными заказчиками изменения в план-график вносились до 57 раз (МБУ «Северное»), в 1 полугодии 2017 года изменения внесены до 40 раз (МУ «Комдорстрой»).

Значительное количество изменений в план-график свидетельствует о имеющихся проблемах в планировании как товаров и услуг, так и финансовых ресурсов. Зачастую изменения в планы-графики (в части корректирования сроков закупки или полной ее отмены) обусловлены отсутствием финансовых средств.

В соответствии со ст. 38 Закона о контрактной системе заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 000,00 тыс. руб., создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным). В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 000,00 тыс. руб., и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Согласно ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 01.01.2017 работником контрактной службы может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведенным анализом соответствия требованиям данной статьи установлено:

В части МБУ «Северное»: приказом МБУ «Северное» от 11.07.2016 № 92 л/с «О назначении контрактного управляющего» Багров И.Д. назначен контрактным управляющим и ответственным за осуществление закупок МБУ «Северное».

По информации Департамента Багров И.Д. прошел профессиональную переподготовку в сфере осуществления закупок с вручением соответствующего диплома от 20.12.2016 № 335012 в институте повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса г. Ярославль.

В части МУП «Северное»: приказом МУП «Северное» от 01.09.2016 № 59 л/с Сурувикин К.Г. назначен на должность контрактного управляющего МУП «Северное».

По информации Департамента Сурувикин К.Г. прошел профессиональную переподготовку в сфере осуществления закупок с вручением соответствующего диплома от 17.12.2016 № 342404744592 в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса и управления системами».

Таким образом, в нарушение требований ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ у Багрова И.Д. и Суровикина К.Г. на момент назначения на должность контрактного управляющего отсутствовало профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

С 01.01.2017 работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).

Проведенным анализом соответствия требованиям данной статьи установлено:

В части МУ «Комдорстрой»: приказом МУ «Комдорстрой» от 20.06.2017 № 37к «О переводе работника на другую работу» Дербенцева Е.В. переведена на должность специалиста по закупкам контрактной службы МУ «Комдорстрой».

По информации Департамента в настоящее время на основании договора от 03.10.2017 № 1124/17-ТП Дербенцева Е.В. проходит обучение в сфере закупок в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса и управления системами».

В части МУП «Северное» установлено, что приказом МУП «Северное» от 12.05.2017 № 7/1 л/с Тимофеева И.А. назначена ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим).

По информации Департамента Тимофеева И.А. прошла профессиональную переподготовку в сфере осуществления закупок с вручением соответствующего диплома от 01.08.2017 № 342406004754 в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса и управления системами».

Таким образом, в нарушение требований ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ на момент назначения на должность у специалиста по закупкам Дербенцевой Е.В. и контрактного управляющего Тимофеевой И.А. отсутствовало высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В части МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда: приказом МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда от 14.12.2016 № 108-П назначены работники, на которых возложено выполнение функций контрактной службы, в том числе Моисеева Е.Б., Свистунов А.М., Сурганов И.И. и Моргунова О.А., которые на момент издания приказа не имели профессионального образования или дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. По состоянию на октябрь 2017 года образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ по вышеуказанным работникам контрактной службы не получено.

Таким образом, при назначении на должность указанных работников нарушены ч. 23 ст. 112, ч. 6 ст. 38 (применяется с 01.01.2017) Закона № 44-ФЗ в части требований к профессиональному образованию.

2.2. Анализ документации о закупках на предмет соответствия требованиям действующего законодательства

В ходе проведения аудита закупок проведен анализ исполнения ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Согласно ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика,⁹ заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

Проведена выборочная проверка 10 контрактов на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе) на соответствие требованиям ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Подробная информация о проверенных контрактах представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Дата извещения	Дата контракта	Номер контракта	Предмет контракта	Поставщик (подрядчик)
МБУ «Северное»					
1	16.05.2016	26.05.2016	008387	Поставка воды	ООО «Концессии водоснабжения»
2	20.02.2017	27.02.2017	1009/ТП-16	Технологическое присоединение	МУПП «ВМЭС» ¹⁰
3	06.03.2017	13.03.2017	907-ТЭ	Транспортировка эл/энергии	МУПП «ВМЭС»
4	06.03.2017	13.03.2017	9369	Поставка воды	ООО «Концессии водоснабжения»
МУ «Комдорстрой»					
1	25.11.2016	05.12.2016	126/ТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУПП «ВМЭС»
2	25.11.2016	05.12.2016	129/ТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУПП «ВМЭС»
3	25.11.2016	05.12.2016	145/ТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУПП «ВМЭС»
4	25.11.2016	05.12.2016	267/ТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУПП «ВМЭС»

⁹ «...в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ...».

¹⁰ Муниципальное унитарное производственное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети».

№ п/п	Дата извещения	Дата контракта	Номер контракта	Предмет контракта	Поставщик (подрядчик)
5	25.11.2016	05.12.2016	273/ТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУП «ВМЭС»
6	20.12.2016	27.12.2016	1077/МТП-16	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	МУП «ВМЭС»

Нарушений требований ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в части сроков размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки в проверенных контрактах не установлено.

В ходе проведения аудита закупок в сфере дорожной деятельности проведен анализ выполнения муниципальными заказчиками требований, установленных ст. 30 Закона о контрактной системе.

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Проведенным анализом объектов закупки установлено, что требования ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе выполняются, заказчики осуществляют закупки у СМП И СОНКО в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

По итогам года заказчик обязан составить отчет до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, об объеме закупок у СМП и СОНКО, с размещением его на www.zakupki.gov. Порядок и форма отчета утверждены Постановлением № 238.¹¹

Проверкой установлено, что объектами аудита закупок своевременно (до 1 апреля года, следующего за отчетным) размещены отчеты об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2016 год.

Нормами ст. 94 Закона № 44-ФЗ определено, что результаты выполненной работы или оказанной услуги отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС (ч. 9); к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов (ч. 10); порядок подготовки и размещения в ЕИС отчета, указанного в ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, форма указанного отчета определяются Правительством РФ (ч. 11).

¹¹ Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования» (вместе с «Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе»), далее - Постановление № 238.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093¹² (п. 3) определено, что отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту.

Выборочным анализом требований ст. 94 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 установлено, что по итогам закупки № 0329200062216001607 от 28.11.2016 МБУ «Северное» заключен муниципальный контракт от 15.07.2016 № 475203 с ООО «Джи Пи Си Рус» на поставку автомобильного топлива по топливным картам в 3 квартале 2016 года в сумме 8 071,25 тыс. руб.¹³ (далее – МК от 15.07.2016 № 475203). Сторонами МК от 15.07.2016 № 475203 заключено соглашение от 28.11.2016 б/н о расторжении контракта, а отчет об исполнении МК от 15.07.2016 № 475203 размещен в ЕИС 07.06.2017 (позже 7-ми рабочих дней со дня расторжения МК).

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона о контрактной системе и п. 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчет об исполнении контракта размещен с нарушением срока – 07.06.2017 (позже 7-ми рабочих дней со дня расторжения МК¹⁴). Кроме того, к отчету об исполнении контракта от 15.07.2016 № 475203 прикреплено соглашение о расторжении другого контракта от 12.05.2017.¹⁵

По итогам закупки № 0129300063116000511 от 28.11.2016 МБУ «Северное» заключен муниципальный контракт от 28.11.2016 № 562991 с ООО ТД «ТЕХ-КОМПЛЕКТ» на поставку щебня и отсева дробления щебня из плотных горных пород в сумме 814,00 тыс. руб.¹⁶ (далее – МК от 28.11.2016 № 562991). Оплата поставленного товара по МК от 28.11.2016 № 562991 в сумме 796,08 тыс. руб. произведена МБУ «Северное» в период с 27.04.2017 по 10.07.2017,¹⁷ а отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 19.09.2017 (позже 7-ми рабочих дней со дня оплаты).

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и п. 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчет об исполнении контракта размещен с нарушением срока – 19.09.2017 (позже 7-ми рабочих дней со дня оплаты).

Данные нарушения имеют признаки административных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность согласно ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ. Следует отметить, что по данным видам нарушений срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения (ст. 4.5 КоАП РФ).

¹² Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»), здесь и далее – Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

¹³ Реестровый номер контракта 3344312790016000028 (информация с сайта <http://www.zakupki.gov.ru/>).

¹⁴ МК – здесь и далее муниципальный контракт.

¹⁵ Муниципальный контракт от 11.05.2017 № 661895.

¹⁶ Реестровый номер контракта 3344312790016000028 (информация с сайта <http://www.zakupki.gov.ru/>).

¹⁷ Платежные поручения от 27.04.2017 № 141298; от 04.05.2017 № 151868; от 22.05.2017 № 177998; от 06.06.2017 № 206858; от 10.07.2017 № 256229 на общую сумму 796,08 тыс. руб.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за данные нарушения наделен департамент финансов администрации Волгограда.

2.3. Проверка соблюдения условий заключения контрактов и дополнительных соглашений к ним

Проведенным анализом законности и правомерности заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам установлено следующее.

Муниципальный контракт от 30.06.2017 № 1542 на выполнение работ по объекту: «Интерактивный музей «Россия. Моя история» заключен МУ «Комдорстрой» (Заказчик) с ОАО «Приволжтрансстрой» (Подрядчик). Цена контракта составила 115 415,6 тыс. руб., срок выполнения работ – до 01.11.2017. Закупка осуществлена вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона, в соответствии частями 1-3.1 ст. 71 Закона о контрактной системе решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с разделом 5 муниципального контракта от 30.06.2017 № 1542 финансирование работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, ф. № КС-3). Источник финансирования - субсидия на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год. Авансирование условиями муниципального контракта от 30.06.2017 № 1542 не предусмотрено.

В ходе исполнения контракта дополнительными соглашениями от 09.08.2017 № 1 и от 10.08.2017 № 2 сторонами вносились изменения в условия муниципального контракта.

Дополнительным соглашением от 09.08.2017 № 1 в муниципальный контракт от 30.06.2017 № 1542 изменен порядок оплаты выполненных работ (п. 5.1.1. и п. 5.1.2.):

- заказчик производит авансирование в размере 30% от цены контракта в течение 60 дней с момента заключения контракта;
- удержание стоимости авансового платежа производится заказчиком пропорционально стоимости выполненных работ. Окончательная оплата выполненных работ производится после удержания аванса в полном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 2.4. муниципального контракта от 30.06.2017 № 1542 установлено, что существенными условиями контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ.

Следует отметить, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе (в рамках Закона № 44-ФЗ) или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ч. 1 ст. 432 ГК РФ).

Согласно ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Учитывая, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок основывается, в том числе, на положениях ГК РФ, контракт, заключенный в рамках Закона № 44-ФЗ, должен содержать обязательные условия, предусмотренные ст. 34 Закона № 44-ФЗ, и соответствовать требованиям, установленным ГК РФ в зависимости от предмета контракта.

Таким образом, МУ «Комдорстрой» в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ неправомерно заключено дополнительное соглашение № 1 от 09.08.2017 к муниципальному контракту от 30.06.2017 № 1542, изменяющее существенные условия контракта в части порядка оплаты работ (авансовый платеж в размере 30% от цены контракта).

МУ «Комдорстрой» в соответствии с условиями муниципального контракта перечислен аванс АО «Приволжтрансстрой» в сумме 34 624,68 тыс. руб. (30% от суммы контракта, платежное поручение от 11.08.2017 № 64423).

Контрольно-счетная палата отмечает, что действия МУ «Комдорстрой» по перечислению аванса в размере 30% привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 34 624,68 тыс. руб.

Данное нарушение со стороны МУ «Комдорстрой» содержит признаки административного правонарушения, за которое предусмотрена ответственность согласно ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за данные нарушения наделен департамент финансов администрации Волгограда.

КСП Волгограда в отчете о результатах мониторинга (оперативного контроля) освоения бюджетных средств при строительстве объектов дошкольных образовательных (образовательных) учреждений в Волгограде в 2016 году от 23.03.2017 № 04-АМ/05/2017 отмечено аналогичное нарушение законодательства о контрактной системе в отношении муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда при заключении муниципального контракта с АО «Приволжтрансстрой».

2.4. Проверка соблюдения условий контрактов в части сроков исполнения и оплаты

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также просрочку обязательств, предусмотренных контрактом в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В ходе проведения мероприятия установлены нарушения сторонами (подрядчиком и заказчиком) условий контрактов.

Выборочным анализом установлено, что между МУ «Комдорстрой» (Муниципальный заказчик) и МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 20.06.2016 № 1321 (далее – МК от 20.06.2016 № 1321), предметом которого является ремонт ул. Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда (выборочно). Цена МК от 20.06.2016 № 1321 составляет 17 000,00 тыс. руб. (п. 4.1).

Пунктом 5.1 МК от 20.06.2016 № 1321 предусмотрено, что финансирование работ по контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, ф. № КС-3) по следующему графику:

- 60% от цены контракта 10 200,00 тыс. руб. до 31.12.2016 в том числе:

100,99 тыс. руб. - средства муниципального образования городского округа город-герой Волгоград на доленое финансирование работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области в 2016 году;

10 099,01 тыс. руб. - субсидия за счет средств дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области в 2016 году;

- 40% от цены контракта 6 800,00 тыс. руб. до 31.12.2017 в том числе:

67,33 тыс. руб. - средства муниципального образования городского округа город-герой Волгоград на доленое финансирование работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области в 2017 году;

6 732,67 тыс. руб. - субсидия за счет средств дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области в 2017 году.

В соответствии с п. 5.2 МК от 20.06.2016 № 1321 промежуточные платежи осуществляются МУ «Комдорстрой» на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ в течение 60 дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) в соответствии с графиком, указанным в п. 5.1.

Согласно п. 5.4 МК от 20.06.2016 № 1321 Муниципальный заказчик осуществляет текущий платеж на основании актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3).

По сведениям, размещенным в ЕИС, платежным поручением от 15.03.2017 № 75599 на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ (акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.10.2016 № 56/1, от 25.10.2016 № 56/2, от 25.10.2016 № 56/3; справка

о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 25.10.2016 № 56) оплачены работы в рамках МК от 20.06.2016 № 1321 на сумму 66,78 тыс. руб. Таким образом, указанное условие финансирования работ не соблюдено в части сроков, определенных п. 5.2 МК от 20.06.2016 № 1321.

Перечень муниципальных контрактов, в рамках которых установлены нарушения сроков оплаты выполненных работ, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Муниципальные контракты, в рамках которых установлены нарушения сроков оплаты выполненных работ¹⁸

№ п/п	№ МК* (договора)	Дата заключения МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Предмет МК (договора)	Примечание
1	2	3	4	5	6
МУ "Комдорстрой"					
1	1321	20.06.2016	17 000,00	Ремонт ул. Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда (выборочно)	Акт выполненных работ от 25.10.2016 оплачен п/п от 15.03.2017; п. 5.2 оплата в течение 60 дней
2	2057	28.07.2016	37 410,68	Ремонт улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	Акт выполненных работ от 01.09.2016 оплачен п/п от 24.03.2017; п. 5.2 оплата в течение 60 дней
3	428	05.10.2016	246,07	Разработка проектной документации по объекту: «Линия наружного освещения по ул. Валуysкой, ул. Чекистов в Тракторозаводском районе Волгограда»	Акт выполненных работ от 07.11.2016 оплачен п/п от 19.04.2017; п. 5.2 оплата в течение 30 дней
4	126/ТП-16	05.12.2016	8,10	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
5	129/ТП-16	05.12.2016	18,30	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
6	145/ТП-16	05.12.2016	10,20	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
7	267/ТП-16	05.12.2016	14,20	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
8	273/ТП-16	05.12.2016	10,20	Осуществление технологического	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в

¹⁸ по муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году - 1 полугодии 2017 года.

№ п/п	№ МК* (договора)	Дата заключения МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Предмет МК (договора)	Примечание
1	2	3	4	5	6
				присоединения к электрическим сетям	течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
9	374/ТП-16	05.12.2016	24,39	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.05.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней
10	575/ТП-16	05.12.2016	6,10	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 16.12.2016 оплачен п/п от 18.05.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней
11	1077/МТП-16	27.12.2016	60,96	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Акт выполненных работ от 27.12.2016 оплачен п/п от 18.04.2017; п. 11 в течение 10 рабочих дней
МБУ "Северное"					
1	436047	27.05.2016	414,00	Поставка локов чугунных и дождеприемников	Счет-фактура от 02.06.2016; платежное поручение от 13.09.2016 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)
2	436059	02.06.2016	1 903,00	Поставка дорожных знаков и комплектующих	Товарные накладные с 21.06.2016-08.09.2016 (последняя); п/п 19.10.2016 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)
3	6	06.07.2016	352,58	Поставка плит перекрытий железобетонных для колодцев канализационных и бортового камня	Товарная накладная (последняя) от 28.12.2016; п/п 18.05.2017 (п. 3.5 оплата по Контракту не позднее 31.12.2016)
4	526857	30.09.2016	285,00	Поставка автозапчастей для автомобиля КАМАЗ	ТН 17.10.16, 27.12.2016; п/п 28.03.17, 18.05.17 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)
5	564059	28.11.2016	1 133,21	Поставка шин	ТН 17.10.16, 27.12.2016; п/п 28.03.17, 18.05.17 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)
6	12	04.04.2017	495,75	Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети в Дзержинском районе	АКТ 19.04.2017; п/п 22.05.2017 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)
7	651939	21.04.2017	983,49	Поставка дорожных знаков	ТН 27.04.2017; п/п 14.06.2017, 23.06.2017, 07.07.2017 (п. 3.5 Контракта оплата в течение 30 дней после поставки)

Контрольно-счетная палата отмечает, что Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ (начало действия документа - 06.08.2017) в КоАП РФ внесены изменения в части установления административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, с 06.08.2017 влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Нарушения сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отраженные в таблице 2, не подпадают под административную ответственность, поскольку вышеуказанные изменения в КоАП РФ внесены позднее даты совершения данных нарушений.

Следует отметить, что нарушения сроков оплаты выполненных работ по МК носят системный характер. Таким образом, муниципальным заказчикам следует обратить внимание на недопущение данного вида нарушения в будущем.

Кроме того, неисполнение заказчиками принятых обязательств по оплате контрактов в 2016 году – 1 полугодии 2017 года привело в результате:

- ✓ к образованию в 2016 году кредиторской задолженности:
 - МБУ «Северное» - по состоянию на 01.01.2017 объем кредиторской задолженности составил 21 362,99 тыс. руб.;
 - МУ «Комдорстрой» - 512 186,34 тыс. руб.;¹⁹
- ✓ к дополнительным расходам бюджета Волгограда на оплату штрафных санкций и судебных издержек.

По информации, предоставленной объектами аудита, основной причиной образования кредиторской задолженности является отсутствие финансирования заявок на оплату расходов по муниципальным контрактам.

В ходе проведения мероприятия установлено, что в проверяемом периоде по результатам осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд подрядчиками выставлено к заказчикам штрафных санкций на общую сумму **720,77 тыс. руб.**

Подробная информация о выставленных подрядчиком к заказчикам штрафных санкциях по результатам осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году - 1 полугодии 2017 года представлена в таблице 3.

¹⁹ С учетом кредиторской задолженности по муниципальным контрактам 2014-2015 гг.

Сводная информация о выставленных подрядчиком к заказчикам штрафных санкциях по результатам осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году - I полугодии 2017 года²⁰

№ п/п	№ МК (договора)	Дата заключения МК (договора)	Предмет МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Сумма предъявленных подрядчиком к заказчику штрафных санкций*, тыс. руб.	Сумма фактически оплаченных заказчиком штрафных санкций, тыс. руб.	Основание выставления штрафных санкций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУ "Комдорстрой"								
1	2057	28.07.2016	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	37 410,68	686,13	0,00	Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу А12-11149/2017	ООО «ДДС» (оплата не производилась, дело в суде апелляционной инстанции)
Всего:		x	x	x	686,13	0,00	x	x
МБУ "Северное"								
1	432765	24.05.2016	Поставка хозяйственного инвентаря	98,17	2,58	0,00	Просрочка исполнения обязательств	ООО "Канцлерторг"
2	564059	28.11.2016	Поставка шин	1 133,22	15,00	0,00	Просрочка исполнения обязательств	ООО "ГриГ"
3	562991	28.11.2016	Поставка щебня и отсева дробления щебня из плотных горных пород	814,00	15,13	15,13	Просрочка исполнения обязательств	ТД "Тех-Комплект"
4	569061	06.12.2016	Поставка зимних средств индивидуальной защиты	193,41	1,93	0,00	Просрочка исполнения обязательств	ИП Горбунов В.В.
Всего:		x	x	x	34,64	15,13	x	x
Итого:		x	x	x	720,77	15,13	x	x

* - в том числе штрафы, пени, неустойки.

Анализ таблицы 3 показал, что в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров) подрядчиками предъявлены штрафные санкции к следующим заказчикам:

- МУ «Комдорстрой» - на сумму 686,13 тыс. руб. по одному МК;
- МБУ «Северное» - на сумму 34,64 тыс. руб. по четырем МК.

Штрафные санкции в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров), заключенных в проверяемом периоде, подрядчиками к МУП «Северное» и МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда не предъявлялись.

Сумма фактически оплаченных заказчиками штрафных санкциях составляет **15,13 тыс. руб.**, или 2% от предъявленной к оплате заказчиками сумм неустоек.

Таким образом, на момент проведения мероприятия размер неоплаченных заказчиками штрафных санкций составляет **705,64 тыс. руб.**, из них:

- 686,13 тыс. руб. - МУ «Комдорстрой»;
- 19,51 тыс. руб. - МБУ «Северное».

²⁰ По муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году - I полугодии 2017 года.

Контрольно-счетная палата отмечает, что штрафные санкции за нарушение заказчиками сроков оплаты контрактов являются безрезультативными расходами заказчиков и, как следствие, расчетными потерями бюджета города Волгограда в сумме 720,77 тыс. руб.

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено нарушение сроков размещения в ЕИС информации об оплате муниципальных контрактов (договоров).

Законом № 44-ФЗ предусмотрено, что в реестр контрактов, заключаемых заказчиком, включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, а также документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (п. 10, п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ).

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ данная информация направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (Федеральное казначейство), в течение 3 рабочих дней с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, срок на размещение платежного поручения - 3 рабочих дня от даты платежного поручения.

Перечень муниципальных контрактов (договоров), по которым установлены нарушения сроков размещения в ЕИС информации об оплате муниципальных контрактов (договоров) представлен в таблице 4.

Таблица 4

Муниципальные контракты, в рамках которых установлены нарушения сроков размещения в ЕИС информации об оплате муниципальных контрактов (договоров)

№ п/п	№ МК (договора)	Дата заключения МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Предмет МК (договора)	Реквизиты платежного поручения		Дата размещения в ЕИС (в реестре контрактов, заключенных заказчиками)
					дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
МУ "Комдорстрой"							
1	152	16.05.2017	625 085,18	Выполнение работ по объекту: "Ремонт III Продольной магистрали (от ул. им. Менделеева до ул. им. Неждановой) в Волгограде"	16.06.2017	220829	13.11.2017
					29.08.2017	234473	
						322861	
					30.08.2017	323719	
						323718	
						324542	
					31.08.2017	324571	
						324577	

№ п/п	№ МК (договора)	Дата заключения МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Предмет МК (договора)	Реквизиты платежного поручения		Дата размещения в ЕИС (в реестре контрактов, заключенных заказчиками)
					дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
					01.09.2017	326214	02.10.2017
					05.09.2017	333883	
					04.09.2017	293167	
						328773	
						326215	
					01.09.2017	326212	
						326211	
						326210	
					15.09.2017	343468	
					13.09.2017	340916	
					12.09.2017	383258	
					11.09.2017	339006	
2	1367	16.06.2016	51 000,00	Ремонт ул. им. Довженко от ул. им. Фадеева до ул. им. генерала Романенко в Красноармейском районе Волгограда	08.11.2016	479647	30.11.2016
3	4797	30.12.2016	245 000,00	Содержание улично-дорожной сети Ворошиловского, Советского, Кировского, Красноармейского районов Волгограда в 2017 году	01.09.2017	326222	04.10.2017
						326223	
						335644	
						335645	
					07.09.2017	335646	
						335647	
						335648	
МБУ "Северное"							
1	501805	19.08.2017	2 472,08	Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Волгограде в 2016 году	19.10.2016	450160	04.05.2017
2	526991	28.11.2016	814,00	Поставка щебня и отсева дробления щебня из плотных горных пород	27.04.2017	141298	19.09.2017
					04.05.2017	151868	
					22.05.2017	177998	
					06.06.2017	206858	
					10.07.2017	256229	

Контрольно-счетная палата отмечает, что в действиях муниципального заказчика в части несвоевременного размещения информации об оплате выполненных работ усматриваются **признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за данные нарушения наделен департамент финансов администрации Волгограда.**

Следует отметить, что указанные нарушения носит системный характер.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов в проверяемом периоде

Статья 22 Закона № 44-ФЗ предусматривает определение и обоснование заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) и, в предусмотренных настоящим законом случаях, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Законом № 44-ФЗ предусмотрено 5 методов определения указанной цены, а именно:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) затратный метод.

Приоритетным методом определения НМЦК является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации), рекомендовано в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК:

- направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям);
- размещать запросы о предоставлении ценовой информации в ЕИС;
- осуществлять поиск ценовой информации в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации.

В связи с тем, что основным источником ценовой информации за прошедшие периоды является ЕИС, в ходе проведения мероприятия использовалась информация о рыночных ценах на товары (работы, услуги), полученная из указанного источника.

Выборочный анализ обоснованности НМЦК проведен отдельно по объектам мероприятия.

МБУ «Северное»

Анализом данных реестра контрактов, заключенных заказчиком МБУ «Северное» в анализируемом периоде, размещенном в ЕИС, установлено, что по способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из 121 контракта заключено:

66 контрактов - путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

41 контракт - путем проведения электронных аукционов;

- 12 контрактов - путем запроса котировок;
- 1 контракт - путем проведения открытого конкурса;
- 1 контракт - путем запроса предложений.

Таким образом, конкурентным способом заключено 55 контрактов, или 47% от общей суммы контрактов, заключенных заказчиком МБУ «Северное» в анализируемом периоде.

По результатам анализа указанного реестра контрактов установлено, что контракты заключались на закупку (приобретение) различных товаров, работ, услуг. Общее количество предметов закупок, согласно данным реестра контрактов, заключенных заказчиком МБУ «Северное» в анализируемом периоде, составляет 125 наименований (строительные материалы, топливо, специальная одежда, канцелярские товары и т.д.). Наибольшее количество контрактов заключено на поставку битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 - 9 контрактов (8% от общего количества заключенных контрактов), а также на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, проведению ямочного ремонта и прочистке сети ливневой канализации - 11 контрактов (9% от общего количества заключенных контрактов).

Согласно пункту 3.19 Методических рекомендаций в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Анализ контрактов, заключенных МБУ «Северное» показал, что при подготовке электронных аукционов, а также при выборе поставщика путем запроса предложений, заказчик основывался на коммерческих предложениях поставщиков.

НМЦК определялась как средняя цена из 3-х представленных коммерческих предложений.

В связи с недостаточной ценовой информацией, несопоставимыми характеристиками товаров, необходимостью применения специальных технических знаний по предметам контрактов, провести анализ обоснованности НМЦК по всем предметам заключенных контрактов не представляется возможным. С учетом количества контрактов, заключенных по различным предметам, проведен выборочный анализ обоснованности НМЦК на поставку битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90.

По результатам проведенного анализа обоснованности НМЦК на поставку битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 установлено следующее.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в анализируемом периоде МБУ «Северное» заключены 9 контрактов на поставку битума марки БНД 60/90, информация о которых приведена в таблице 5.

Таблица 5

Номер реестровой записи контракта	Дата контракта	Номер контракта	Предмет контракта: цена за единицу (т), рублей	Предмет контракта: количество, т	Предмет контракта: сумма, рублей
3344312790016000004	16.05.2016	1	12000,00	17	204000,00
3344312790016000008	24.05.2016	435183	13728,00	94,68	1299767,04

3344312790016000025	19.07.2016	8	16700,00	14	233800,00
3344312790016000024	19.07.2016	7	16700,00	14,5	242150,00
3344312790016000037	18.08.2016	10	13550,00	20	271000,00
3344312790016000046	13.09.2016	519665	13750,00	58,52	804650,00
3344312790016000049	26.09.2016	526955	13664,65	128,44	1755087,65
3344312790016000061	21.11.2016	561667	13366,67	50,9	680363,50
3344312790017000015	04.04.2017	641795	14850,00	115,25	1711462,50

Информация о заключенных другими заказчиками на территории Волгоградской области за анализируемый период и полностью исполненных к моменту проведения мероприятия контрактах (статус контрактов – «Исполнение завершено») на поставку битума указанной марки, размещенная в ЕИС, приведена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование заказчика	Дата контракта	Номер контракта	Предмет контракта: цена за единицу, рублей
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа - город Волжский Волгоградской области	02.02.2016	16/16к	8 550,00
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства и озеленения»	21.03.2016	0329300292316000 010-0278238-01	9 204,00
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа - город Волжский Волгоградской области	22.03.2016	34/16к	10 900,00
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа - город Волжский Волгоградской области	20.07.2016	69/16к	15 258,82
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»	01.08.2016	487591	16 166,67
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»	01.08.2016	490005	11 940,00
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»	01.08.2016	490003	11 940,00
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства и озеленения»	08.08.2016	0329300292316000 041-0278238-01	12 450,00
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»	12.12.2016	576847	9 373,33
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»	19.12.2016	582371	12 603,34

Как видно из таблицы 5 в мае 2016 года МБУ «Северное» заключены 2 контракта на поставку битума марки БНД 60/90, а именно контракт:

- от 16.05.2016 № 1 на поставку 17 т битума указанной марки общей стоимостью 204,00 тыс. руб., цена за 1 т по данному контракту – 12,00 тыс. руб.;
- от 24.05.2016 № 435183 на поставку 94,68 т битума указанной марки общей стоимостью 1299,77 тыс. руб., цена за 1 т по данному контракту – 13,73 тыс. руб.

НМЦК по контрактам от 16.05.2016 № 1 и от 24.05.2016 № 485183 в размере **14,30 тыс. руб.** определена как средняя цена по трем коммерческим предложениям в размерах 14,5 тыс. руб., 13,75 тыс. руб. и 14,65 тыс. руб.

Вместе с тем, согласно данным таблицы 6 в феврале–марте 2016 года в Волгоградской области заключены 3 контракта на поставку битума марки БНД 60/90 по ценам за 1 т битума в размере 8,55 тыс. руб., 9,20 тыс. руб. и 10,9 тыс. руб. Средняя цена по перечисленным контрактам составила **9,55 тыс. руб.**, что на 4,75 тыс. руб., или 33%, меньше НМЦК по контрактам, заключенным МБУ «Северное» в мае 2016 года.

Таким образом, с учетом ценовой информации, размещенной в ЕИС, НМЦК на поставку битума марки БНД 60/90 по контрактам, заключенным МБУ «Северное» в мае 2016 года, не обоснована в полной мере.

В сентябре 2016 года МБУ «Северное» заключены 2 контракта на поставку битума марки БНД 60/90, а именно контракт:

- от 13.09.2016 № 519665 с ООО «КРЕСКО» на поставку 58,52 т битума указанной марки общей стоимостью 804,65 тыс. руб., цена за 1 т по данному контракту – 13,75 тыс. руб.;
- от 26.09.2016 № 526955 с ООО «Агроресурс» на поставку 128,44 т битума указанной марки общей стоимостью 1755,09 тыс. руб., цена за 1 т по данному контракту – 13,66 тыс. руб.

НМЦК по контракту от 13.09.2016 № 519665 в размере **15,30 тыс. руб.** определена как средняя цена по трем коммерческим предложениям в размерах 15,20 тыс. руб., 15,35 тыс. руб. и 15,40 тыс. руб.

НМЦК по контракту от 26.09.2016 № 526955 в размере **13,73 тыс. руб.** определена как средняя цена по трем коммерческим предложениям в размерах 14,00 тыс. руб., 13,50 тыс. руб. и 13,70 тыс. руб.

Согласно данным таблицы 6 в июле–августе 2016 года в Волгоградской области другими заказчиками заключены 5 контрактов на поставку битума марки БНД 60/90 по ценам за 1 т битума в размере 15,25 тыс. руб., 16,17 тыс. руб., 11,94 тыс. руб. и 12,45 тыс. руб. Средняя цена по перечисленным контрактам составила **13,55 тыс. руб.**, что на 1,75 тыс. руб., или 11%, меньше НМЦК по контракту от 13.09.2016 № 519665 и на 0,18 тыс. рублей, или 1%, меньше НМЦК по контракту от 26.09.2016 № 526955, заключенным МБУ «Северное» в сентябре 2016 года.

Таким образом, с учетом ценовой информации, размещенной в ЕИС, НМЦК на поставку битума марки БНД 60/90 по контракту от 13.09.2016 № 519665, заключенному МБУ «Северное» в сентябре 2016 года, не обоснована в полной мере.

МУ «Комдорстрой»

Анализом данных реестра контрактов, заключенных в анализируемом периоде заказчиком МУ «Комдорстрой», размещенном в ЕИС, установлено, что по способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из 106 контрактов заключено:

56 контрактов - как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

44 контракта - путем проведения электронных аукционов;

2 контракта - путем проведения открытого конкурса;

4 контракта - путем запроса предложений.

Таким образом, конкурентным способом заключено 50 контрактов, или 47% от общей суммы контрактов, заключенных заказчиком МУ «Комдорстрой» в анализируемом периоде.

По результатам анализа указанного реестра контрактов установлено, что все контракты заключены на закупку (приобретение) различных товаров, работ, услуг (выполнение дорожно-строительных работ, услуги по водоснабжению и водоотведению, поставка тепловой энергии и горячей воды, поставка автомобильного топлива и т.д.). Общее количество предметов закупок, согласно данным реестра контрактов, составляет 22 наименования. Наибольшее количество - 60 контрактов (57% от общего количества контрактов) заключены на выполнение дорожно-строительных работ. По данным контрактам НМЦК определялась проектно-сметным методом. Документы, подтверждающие обоснование НМЦК (расчеты стоимости работ, локальные сметные расчеты), размещены в ЕИС.

В связи с недостаточной ценовой информацией и необходимостью применения специальных технических знаний по таким предметам контрактов, как различные технические и строительные работы, провести анализ обоснованности НМЦК по всем предметам заключенных контрактов не представляется возможным.

Проведен выборочный анализ контрактов на поставку бензина АИ-92, заключенных МУ «Комдорстрой» в период с 01.01.2016 по 30.06.2017. Установлено, что при подготовке электронных аукционов заказчик изучал коммерческие предложения поставщиков.

НМЦК определялась как средняя цена из представленных 3-х коммерческих предложений.

По результатам проведенного анализа обоснованности НМЦК на поставку бензина АИ-92 установлено следующее.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в анализируемом периоде МУ «Комдорстрой» заключены 5 контрактов на поставку бензина АИ-92, информация о которых приведена в таблице 7.

Таблица 7

Номер реестровой записи контракта	Дата контракта	Номер контракта	Предмет контракта: цена за единицу (л), рублей	Предмет контракта: количество, л	Предмет контракта: сумма, рублей
3344407025216000010	25.03.2016	55	33,50	3900	130650,00
3344407025216000022	28.06.2016	1460	33,90	4000	135600,00
3344407025216000057	07.10.2016	441	33,29	3999	133126,71
3344407025217000002	09.01.2017	4004	33,15	3599	122869,86
3344407025217000011	03.04.2017	26	34,57	3899	134788,43

Цена за 1 литр бензина АИ-92 по заключенным в анализируемом периоде МУ «Комдорстрой» контрактам варьирует от 33,15 руб. до 34,57 руб.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, всего заказчиками на территории Волгоградской области (за исключением МУ «Комдорстрой») в анализируемом периоде заключено и исполнено (статус в ЕИС – «исполнение завершено»):

- в 2016 году - 63 контракта на поставку бензина АИ-92, средняя цена за литр составляет 35,95 руб.;
- в первом полугодии 2017 года – 33 контракта на поставку бензина АИ-92, средняя цена за литр составляет 36,25 руб.

Приложение № 1 к отчету - Реестр государственных (муниципальных) контрактов на поставку бензина АИ-92 (код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности - 19.20.21.111), заключенных на территории Волгоградской области за период с 01.01.2016 по 30.06.2017.

Таким образом, цена за поставку 1 литр бензина АИ-92 по контрактам, заключенным МУ «Комдорстрой» в анализируемом периоде, не превышает среднюю цену за 1 л бензина АИ-92 по контрактам на поставку бензина АИ-92, заключенным и исполненным в указанный период на территории Волгоградской области.

МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда

В 2016 году МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда заключались контракты в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В первом полугодии 2017 года МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда заключены 3 муниципальных контракта по результатам закупки с единственным поставщиком (п. 1 ч. 1 ст. 93; п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) на поставку информационной продукции Бюллетень «Индексы цен в строительстве», оказание информационных услуг в виде предоставления электронных носителей Индексов к ТЕР-2001 и ТССЦ Волгоградской области, услуги почтовой связи. НМЦК по результатам указанной закупки не определялась.

МУП «Северное»

В 2016 году МУП «Северное» заключались контракты в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В первом полугодии 2017 года МУП «Северное» осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 100,00 тыс. руб. (в том числе закупки: на обучение работников по программе «Государственные и муниципальные закупки», на выполнение услуг по информационно-техническому сопровождению программных продуктов 1С, на размещение рекламно-информационного материала в средствах массовой информации, на разработку сметной документации, на страхование ответственности и др.), в соответствии с п. 4 ст. 93²¹ Закона о контрактной системе, годовой объем

²¹ «...осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей...».

закупок согласно плану-графику на 2017 год составляет 2 000,00 тыс. руб. НМЦК по результатам указанных закупок не определялась.

4. Анализ результативности расходов на закупки и достигнутого социально-экономического эффекта от использования бюджетных средств в рамках исполнения контрактов

В рамках проведения аудита закупок установлено, что в 2015-2016 годах МУ «Комдорстрой» заключены муниципальные контракты с ООО «Дорстройсервис», контракты на момент проведения мероприятия не исполнены.

МУ «Комдорстрой» за указанный период с ООО «Дорстройсервис» были заключены 9 муниципальных контрактов на общую сумму **1 042 073,38 тыс. руб.**, из них:

в 2015 году 2 МК на сумму 387 633,77 тыс. руб.:

- № 1612 от 18.08.2015 на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования Волгограда в 2015 году, цена контракта – 252 921,44 тыс. руб.;
- № 2927 от 28.09.2015 по выполнению работ по объекту: «ремонт ул. им. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда», цена контракта – 134 712,33 тыс. руб.;

в 2016 году 7 МК на сумму 654 439,61 тыс. руб.:

- № 6181 от 16.02.2016 на выполнение работ по объекту: «Ремонт пр-та им. Ленина в Центральном районе Волгограда», цена контракта - 169 703,31 тыс. руб.;
- № 2054 от 22.07.2016 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Центральном районе Волгограда, цена контракта - 13 000,00 тыс. руб.;
- № 1880 от 08.07.2016 на выполнение работ по объекту: «Ремонт пр-та им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда (выборочно)», цена контракта – 78 895,44 тыс. руб.;
- № 6204 от 08.02.2016 на выполнение работ по объекту: «Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадная до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда», цена контракта – 38 458,99 тыс. руб.;
- № 6205 от 16.02.2016 по выполнению работ по объекту: «Ремонт ул. Историческая (от ул. им. Землячки до городской черты) в Дзержинском районе Волгограда», цена контракта – 113 672,66 тыс. руб.;
- № 1304 от 14.06.2016 на выполнение работ по объекту: «Ремонт пр-та им. Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда», цена контракта – 140 709,24 тыс. руб.;
- № 2052 от 28.07.2016 на выполнение работ по объекту: «Ремонт пр-та им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда (выборочно)», цена контракта – 99 999,97 тыс. руб.

По сведениям МУ «Комдорстрой» по состоянию на 15.11.2017 муниципальные контракты от 08.07.2016 № 1880, от 28.07.2016 № 2052, от 16.02.2016 № 6181 и от 16.02.2016 № 6205 не исполнены в полном объеме, работы по ним не ведутся. При этом, указанные контракты с ООО «Дорстройсервис» не расторгнуты.

КСП Волгограда в текущем году проведено мероприятие по мониторингу (оперативному контролю) освоения бюджетных средств при реконструкции,

капитальном ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году (по состоянию на 01.10.2017).

По итогам проведения мониторинга выявлено, что ООО «Дорстройсервис» в 2016 году в рамках муниципального контракта от № 6204 от 08.02.2016 выполнялись работы на объекте «Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе г. Волгограда».

В срок, установленный муниципальным контрактом (25.12.2016), работы на объекте не завершены. В текущем году данный МК расторгнут.

По информации Департамента (письмо от 22.09.2017 № ДГХ/05-15522) по контрактам, заключенным в 2016 году, МУ «Комдорстрой» в адрес ООО «Дорстройсервис» предъявлены штрафные санкции на общую сумму **39 077,25 тыс. руб.** Иски в пользу истца МУ «Комдорстрой» были частично удовлетворены. Согласно принятым решениям Арбитражного суда Волгоградской области ответчик - ООО «Дорстройсервис» - обязан выплатить **1 574,06 тыс. руб.** На данные решения МУ «Комдорстрой» направлены апелляционные жалобы. В настоящее время дела находятся на рассмотрении в суде кассационной инстанции.

ООО «Дорстройсервис» фактически оплачено штрафных санкций на сумму **1 322,62 тыс. руб.**

Также МУ «Комдорстрой» подано заявление в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания о включении в реестр требований кредиторов должника (ООО «Дорстройсервис»). Требования МУ «Комдорстрой» удовлетворены.

В настоящее время подрядная организация ООО «Дорстройсервис» занесена в реестр недобросовестных поставщиков (реестровый номер: РНП.89333-17, дата включения сведений в реестр 44-ФЗ: 28.08.2017).

Проанализировав информацию о заключенных с ООО «Дорстройсервис» контрактах следует, что гарантийные обязательства по частично исполненным контрактам, выполняться не будут. Кроме того, на незавершенные объекты автомобильных дорог МУ «Комдорстрой» необходимо будет искать новых подрядчиков, что повлечет за собой дополнительные затраты. Так, например, по объекту «Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда» (от 08.02.2016 МК № 6204) МУ «Комдорстрой» 04.10.2017 объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ, в том числе: исправление и установка дорожных бортовых камней, исправление и устройство слоя дорожной одежды из черного щебня, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия на проездах и др.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочным анализом установлены аналогичные нарушения и недостатки. Перечень муниципальных контрактов (договоров), по которым подрядчиками нарушены сроки окончания работ, представлен в таблице 8.

Муниципальные контракты, в рамках которых установлено нарушение сроков окончания работ²²

№ п/п	№ МК (договора)	Дата заключения МК (договора)	Цена МК (договора), тыс. руб.	Предмет МК (договора)	Примечание
МУ «Комдорстрой»					
1	2057	28.07.2016	37 410,68	Ремонт улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	Акт выполненных работ от 30.09.2016; п. 6.1 окончание работ до 01.09.2016. Претензия за нарушение сроков исполнения обязательств от 07.10.2016 №2842/03 на сумму 947,71 тыс. руб.
2	2745	22.08.2016	58 705,06	Ремонт ул. им. Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда	Акт выполненных работ от 09.11.2016; п. 6.1 окончание работ до 01.11.2016. Претензия за нарушение сроков исполнения обязательств от 16.11.2016 №3259/03 на сумму 12,78 тыс. руб.
МБУ «Северное»					
1	42	25.04.2016	9 000,00	Выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации	Выставлена пеня по результатам проверки Комитета на сумму 68,2 тыс. руб.

Нарушение условий контракта в части соблюдения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг приводит к несвоевременному получению результатов закупки и, следовательно, несвоевременному оказанию (не оказанию) услуг населению.

Выборочный анализ результативности исполнения указанных выше заключенных и исполненных (не исполненных) контрактов показал, что заказчиками не в полной мере обеспечено выполнение принципа ст. 12 Закона № 44-ФЗ и ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части достижения заданных результатов.

В соответствии со СФК «Проведение аудита в сфере закупок» оценка *результативности* расходов на закупки включает в себя, в том числе оценку достигнутого социально-экономического эффекта.

Социально-экономический эффект от использования бюджетных средств определяется на основе анализа степени удовлетворения муниципальных нужд и достижения установленных целей осуществления закупок, на которые были использованы бюджетные средства.

Социально-экономический эффект от использования бюджетных средств оценивался и анализировался исходя из достигнутых результатов, предусмотренных

²² По муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году - 1 полугодии 2017 года.

муниципальными и ведомственными программами, реализация которых запланирована в анализируемом периоде.

По результатам анализа и данным мониторинга освоения бюджетных средств при реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования местного значения, общий объем финансирования по трем программам в части ремонта и содержания автомобильных дорог в 2016 году планировался в размере 3 412 243,02 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета – 540 595,30 тыс. руб.; бюджета Волгоградской области – 2 102 524,46 тыс. руб.; бюджета Волгограда – 769 123,26 тыс. руб.

По результатам мониторинга освоения бюджетных средств при реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2016 год установлено следующее.

1) С учетом изменений, внесенных в период действия ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда» на 2014-2016 годы (Программа № 1)²³, на ее реализацию в 2016 году утверждено 161 691,04 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 161 690,97 тыс. руб., или 100%. Доля дорожного покрытия, находящегося в нормативном состоянии, к общей площади дорожного покрытия, отремонтированного в рамках программы, составила 99,4%.

Исходя из первоначально запланированных результатов по сведениям²⁴ ГРБС - Комитета коэффициент эффективности реализации мероприятий целевой программы (обобщенный) и коэффициент достижения целей и выполнения задач целевой программы составили 0,66 и 0,97 соответственно.

Индекс эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач Программы № 1 (рассчитывается на основании двух приведенных выше показателей) составил 64,02%.²⁵

По оценке Комитета Программа № 1 в 2016 году признана умеренно эффективной.

2) Вместе с изменениями, внесенными в период действия ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в 2015-2016 годах с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области» (Программа № 2)²⁶ на ее реализацию в 2016 году утверждено 766 346,88 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 607 062,28 тыс. руб., или 79,2%. Финансирование в 2016 году, с учетом вносимых в период действия программы изменений, произведено в полном объеме.

Исходя из первоначально запланированных результатов по сведениям²⁷ ГРБС – Комитета коэффициент эффективности реализации мероприятий целевой программы

²³ Программа № 1 закончила свое действие в 2016 году.

²⁴ Отчет о ходе реализации Программы № 1 за 2016 год, подготовленный Комитетом.

²⁵ В соответствии с алгоритмом расчета индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач целевой программы.

²⁶ Программа № 2 закончила свое действие в 2016 году.

²⁷ Отчет о ходе реализации Программы № 2 за 2016 год, подготовленный Комитетом.

(обобщенный) и коэффициент достижения целей и выполнения задач целевой программы составили 0,99 каждый.

Индекс эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач Программы № 2 (рассчитывается на основании двух приведенных выше показателей) составил 98%.²⁸

По оценке Комитета Программа № 2 в 2016 году признана эффективной.

3) С учетом изменений, внесенных в период действия муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016-2018 годы (Программа № 3), на ее реализацию в части ремонта и содержания автомобильных дорог в 2016 году утверждено 2 484 205,10 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 204 999,80 тыс. руб., или 88,76%. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 по Программе № 3 составил 133 042,90 тыс. руб.

Исходя из первоначально запланированных результатов по сведениям²⁹ ГРБС - Комитета коэффициент эффективности реализации мероприятий целевой программы (обобщенный) и коэффициент достижения целей и выполнения задач целевой программы составили 0,83 и 0,94 соответственно.

Индекс эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач Программы № 3 (рассчитывается на основании двух приведенных выше показателей) составил 78%.²⁸

По оценке Комитета Программа № 3 в 2016 году признана умеренно эффективной.

В 2016 году по программам №№ 1-3 на ремонт и содержание автомобильных дорог фактический объем финансирования составил 2 973 753,05 тыс. руб. (на ремонт дорог - 2 449 676,55 тыс. руб., на содержание автомобильных дорог - 524 076,50 тыс. руб.).

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 освоено 87,15% от общего объема финансирования по трем программам, в том числе средств: федерального бюджета освоено 526 064,40 тыс. руб. (97,31%); бюджета Волгоградской области освоено 1 750 398,99 тыс. руб. (83,25%); бюджета Волгограда освоено 697 289,66 тыс. руб. (90,66%).

Приняты соответствующими актами работы по ремонту и содержанию дорог на сумму 2 708 993,27 тыс. руб. (по ремонту дорог, в том числе, строительству дорог в рамках ЧМ-2018 – 2 382 548,81 тыс. руб., по содержанию дорог – 326 444,46 тыс. руб.).

Всего в 2016 году было запланировано произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 1 835 266,59 кв. м.

Несмотря на положительную динамику выполнения и приемки работ по ремонту и содержанию дорог, текущих темпов проведения работ оказалось недостаточно для завершения всех работ в установленные МК сроки. Так, по состоянию на 01.01.2017 фактически введено в эксплуатацию объектов общей

²⁸ В соответствии с алгоритмом расчета индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач целевой программы.

²⁹ Отчет о ходе реализации Программы № 3 за 2016 год, подготовленный Комитетом.

площадью 1 014 586,44 кв. м. По 34 объектам ремонта автомобильных дорог по контрактам, срок которых истек в 2016 году, работы в соответствии с условиями контрактов не выполнены.

Низкие темпы выполнения работ по ремонту и содержанию дорог привели к неполному освоению бюджетных средств в сроки, установленные МК.

В целом Программы №№ 1-3 по оценке Комитета можно считать умеренно эффективными. Вместе с тем, мероприятия, реализованные в рамках указанных программ, привели к социально-экономическому эффекту в виде:

- улучшения состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и дворовых территорий Волгограда, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- обеспечения расчетного срока службы автомобильных дорог, искусственных сооружений, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда с круглогодичным непрерывным и безопасным движением транспортных средств и пешеходов;

- развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Волгограда (подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году).

Таким образом, главные цели программ, направленные на совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда можно считать достигнутыми.

Дать характеристику социально-экономическому эффекту от реализации программных мероприятий по 2017 году возможно только по истечении отчетного года.

5. Анализ целесообразности, обоснованности и эффективности расходов на закупки от использования бюджетных средств при заключении контрактов в 2016 году, 1 полугодии 2017 года

Согласно СФК «Проведение аудита в сфере закупок» под **целесообразностью** расходов на закупки понимается наличие обоснованных муниципальных нужд, необходимых для достижения целей и реализации мероприятий муниципальных программ, выполнения установленных функций и полномочий органов местного самоуправления.

Под **обоснованностью** расходов на закупки понимается наличие обоснования, в том числе с использованием правил нормирования как запланированных закупок, их объемов (количества), так и требований к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам закупаемых товаров, работ, услуг, их необходимости.

В 2016 году из общей суммы контрактов (договоров) в размере 2 773 583,31 тыс. руб.³⁰ в рамках программно-целевого подхода направлено 2 615 750,00 тыс. руб., что составляет более 90% от общего количества контрактов (договоров), в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной

³⁰ 2 773 583,31 тыс. руб. = 2 626 165,51 тыс. руб. + 147 417,80 тыс. руб. (см. таблицу 10).

инфраструктуры Волгограда» на 2016-2018 годы заключено контрактов на сумму 2 332 374,03 тыс. руб. (МУ «Комдорстрой» - 2 322 053,61 тыс. руб.; МБУ «Северное» - 10 320,42 тыс. руб.);

- в рамках ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в 2015-2016 годах с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области» заключено контрактов на сумму 283 375,97 тыс. руб. (МУ «Комдорстрой»).

В I полугодии 2017 года из общей суммы контрактов (договоров) в размере 2 119 650,31 тыс. руб.³¹ в рамках реализации программ заключено муниципальных контрактов на сумму 1 746 383,59 тыс. руб., что составляет более 80% от общего количества контрактов (договоров), в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016-2018 годы заключено контрактов на сумму 1 630 967,99 тыс. руб. (МУ «Комдорстрой» - 1 630 893,51 тыс. руб.; МБУ «Северное» - 74,48 тыс. руб.);

- в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» заключен контракт на сумму 115 415,60 тыс. руб. (МУ «Комдорстрой»).

На основании вышеизложенного установлено, что расходы заказчиков (МУ «Комдорстрой» и МБУ «Северное») на осуществление закупок в 2016 году, I полугодии 2017 года являются целесообразными и обоснованными нормативными правовыми документами, так как в целом направлены на достижение целей и реализацию мероприятий муниципальной и ведомственной программ.

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ структуры расходов на закупки в сфере дорожной деятельности по способам определения поставщика.

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы, аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок и запрос предложений (ст. 24 Закона 44-ФЗ).

Информация о количестве контрактов (договоров) в разрезе способов определения поставщика по каждому объекту мероприятия представлена в таблице 9.


³¹ 2 119 650,31 тыс. руб. = 1 754 656,41 тыс. руб. + 363 400,50 тыс. руб. + 965,70 тыс. руб. + 627,70 тыс. руб. (см. таблицу 10).

Таблица 9

Учреждения Способ определения поставщика	МУ «Комдорстрой»	МБУ «Северное»	МУП «Северное»	МУП ДСЭР Советского района
1	2	3	4	5
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	397 (из них 341 - договоры до 100,0 тыс. руб.)	390 (из них 324 -договоры до 100,0 тыс. руб.)	35 (договоры до 100,0 тыс. руб.)	232 (из них 229 - договоры до 100,0 тыс. руб.)
Проведение электронных аукционов	44	41	-	-
Запрос котировок	-	12	-	-
Проведение открытого конкурса	2	1	-	-
Запрос предложений	4	1	-	-
ВСЕГО	447	445	35	232

Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году, 1 полугодии 2017 года осуществлялось конкурентными и неконкурентными способами, путем заключения муниципальных контрактов и договоров (диаграмма 1).

Диаграмма 1



На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что в 2016 году, 1 полугодии 2017 года муниципальными заказчиками в сфере дорожной деятельности не в полной мере выполняется принцип обеспечения конкуренции, установленный ст. 6 и ст. 8 Закона № 44-ФЗ.


За период 2016 год, 1 полугодие 2017 года объектами мероприятия всего заключено **227 МК** на сумму **4 864 968,91 тыс. руб.**, в том числе неконкурентным способом (закупка у единственного поставщика) - 122 МК на сумму 1 562 183,85 тыс. руб., конкурентным способом - 105 МК на сумму 3 302 785,06 тыс. руб.

В общую сумму анализируемых МК (227 МК) не включены договоры на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.,³² так как для такого типа договоров определение НМЦК законодательно не закреплено, экономия при их заключении отсутствует.

Информация о доле заключенных конкурентным/неконкурентным способами контрактов в общем количестве контрактов представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2


Доли заключенных конкурентным/неконкурентным способами контрактов в общем количестве контрактов



Информация о доле объемов затраченных денежных средств по контрактам, заключенным конкурентным/неконкурентным способами, в общем объеме денежных средств представлена на диаграмме 3.

³² Всего объектами аудита заключено 929 договоров (до 100 тыс. руб.) на сумму 28 264,71 тыс. руб.

Доля объемов затраченных денежных средств по контрактам,
заключенным конкурентным/неконкурентным способами
в общем объеме денежных средств



В результате проведения конкурсных процедур в анализируемом периоде сложилась экономия. Подробная информация представлена в таблице 10.

Таблица 10

**Информация о величине экономии, образовавшейся при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд
в 2016 году, 1 полугодии 2017 года**

Наименование показателя	Заключено контрактов и договоров		НМЦК, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб.
	кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.		
1	2	3	4	5=4-3
МУ "Комдорстрой"				
2016 год	263	2 626 165,51	2 631 700,09	5 534,58
1 п/г 2017 года	184	1 754 656,41	1 808 596,09	53 939,68
Всего:	447	4 380 821,92	4 440 296,18	59 474,26
МБУ "Северное"				
2016 год	267	147 417,80	158 749,26	11 331,42
1 п/г 2017 года	178	363 400,50	364 435,90	1 035,45
Всего:	445	510 818,30	523 185,16	12 366,87
МУП "Северное"				
2016 год	0	0,00	0,00	0,00
1 п/г 2017 года	35	965,70	965,70	0,00
Всего:	35	965,70	965,70	0,00

Наименование показателя	Заключено контрактов и договоров		НМЦК, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб.
	кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.		
1	2	3	4	5=4-3
МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда				
2016 год	0	0,00	0,00	0,00
1 п/г 2017 года	232	627,70	627,70	0,00
Всего:	232	627,70	627,70	0,00
ИТОГО:	1 159	4 893 233,62	4 965 074,74	71 841,13

Реестры муниципальных контрактов, заключенных МУ «Комдорстрой», МБУ «Северное», и МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда за период 2016 год, 1 полугодие 2017 года, представлены *в приложениях 2-6 к настоящему отчету.*

Согласно СФК «Проведение аудита в сфере закупок» под **эффективностью** расходов на закупки понимается эффективное применение имеющихся ресурсов, а также обеспечение с учетом соблюдения принципов контрактной системы в сфере закупок лучших условий исполнения контракта (по сравнению с другими участниками закупок) на основе критериев, в том числе указанных в документации о закупке, при одновременном достижении запланированных целей осуществления закупок. При оценке эффективности расходов на закупки рекомендуется применять, в том числе, показатель экономии бюджетных средств в процессе осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)) – это снижение начальной (максимальной) цены контрактов относительно цены заключенных контрактов (экономия).

Анализ таблицы 10 и реестров контрактов показал, что экономия, полученная в результате проведения конкурсных процедур по 105 контрактам на сумму 3 302 785,06 тыс. руб., составила 71 841,13 тыс. руб.³³ или 2,2%.³⁴

В анализируемом периоде установлено, что более половины закупок (около 53%³⁵) осуществлены у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). По мнению Контрольно-счетной палаты, указанные обстоятельства влияют на размер экономии бюджетных средств.

С учетом сложившейся экономии в размере 2,2%, заключение большего количества муниципальных контрактов конкурентным способом определения поставщика в сфере дорожной деятельности, за исключением закупок, предусмотренных п. 1, п. 8 ст. 93 Закона 44-ФЗ,³⁶ приведет к увеличению размера экономии бюджетных средств по итогам закупок.

³³ 71 841,13 тыс. руб. = 59 474,26 тыс. руб. (МУ «Комдорстрой») + 12 366,87 тыс. руб. (МБУ «Северное»).

³⁴ 2,2% = (71 841,13 тыс. руб. / 3 302 785,06 тыс. руб.) * 100.

³⁵ 53% = (122 МК / 227 МК) * 100.

³⁶ п. 1 - осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий;

п. 8 - оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).

По результатам аудита закупок в сфере дорожной деятельности Контрольно-счетная палата считает, что с учетом наличия безрезультативных расходов (штрафные санкции за нарушение заказчиками сроков оплаты контрактов в сумме 720,77 тыс. руб.), случаев невыполнения принципа ст. 12 Закона № 44-ФЗ и ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (в части достижения заданных результатов), неполного освоения бюджетных средств при реализации муниципальной и ведомственных программ, можно сделать вывод о том, что эффективность расходов, произведенных на закупки в сфере дорожной деятельности, в анализируемом периоде в полной мере не обеспечена.

6. Организация и порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок

В ходе проведения мероприятия проанализировано состояние ведомственного контроля в дорожной сфере за проверяемый период.

Согласно ст. 100 Закона № 44-ФЗ муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном местной администрацией.

В соответствии со ст. 100 Закона № 44-ФЗ, постановлением администрации Волгограда от 20.08.2014 № 1033 утвержден Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок ведомственного контроля).

Пункт 2.4. Порядка ведомственного контроля определяет, что план проверок и вносимые в него изменения не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются в разделе структурного подразделения администрации Волгограда на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда (<http://www.volgadmin.ru>).

Порядок ведомственного контроля устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Законом о контрактной системе.

Таким образом, в 2016 году муниципальные унитарные предприятия в план проверок не включены, так как осуществляли закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В КСП Волгограда Департаментом представлены планы проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда Комитета (Департамента) на 2016-2017 годы. В соответствии с Порядком ведомственного контроля Департаментом своевременно размещены на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда планы проверок на 2016-2017 годы, утвержденные

распоряжением Комитета (Департамента) от 17.09.2015 № 606-р, от 03.10.2016 № 691-р.

Пунктом 2.17. Порядка ведомственного контроля определено, что орган ведомственного контроля обеспечивает размещение информации о результатах проверки (наименование объекта контроля, тема проверки, проверяемый период, выявленные нарушения) в разделе структурного подразделения администрации Волгограда на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда (<http://www.volgadmin.ru>) не позднее 15 рабочих дней с даты окончания проведения проверки.

В проверяемом периоде информация о результатах проверки подведомственных учреждений размещена Комитетом на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда своевременно в установленный срок.

Так, в анализируемом периоде проведены камеральные проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда в отношении МУ «Комдорстрой» (Акт № 1 от 09.09.2016) и МБУ «Северное» (Акт № 3 от 22.11.2016).

По результатам проведенных камеральных проверок установлены следующие нарушения:

1. МБУ «Северное» - 2 факта несвоевременного исполнения обязательств подрядчиками по контрактам от 25.04.2016 № 42, заключенным с МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда и от 25.03.2016 № 41, заключенным с МУП «Северное». По итогам проверки МБУ «Северное» рекомендовано принять меры по взысканию неустойки в связи с ненадлежащим исполнением МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда и МУП «Северное» своих обязательств по контрактам;

2. МУ «Комдорстрой» - 1 факт несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком по контракту от 23.06.2016 № 14-07/16, заключенным с ИП Медведько Л.А. По итогам проверки МУ «Комдорстрой» рекомендовано принять меры по взысканию неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ИП Медведько Л.А. своих обязательств по контракту.

По вышеуказанным нарушениям МБУ «Северное» и МУ «Комдорстрой» приняты соответствующие меры, рекомендации Комитета выполнены в полном объеме. В 1 полугодии 2017 года проведение ведомственного контроля планом не предусмотрено.

Анализом информации, предоставленной Департаментом (письмо от 22.09.2017 № ДГХ/05-15522), и сведений, размещенных на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда, установлено, что ведомственный контроль осуществлялся в соответствии с требованиями Порядка ведомственного контроля. В отношении каждого подведомственного заказчика, осуществляющего дорожную деятельность, проверки в рамках ведомственного контроля планировались и проводились один раз в год. Информация о результатах проверок своевременно размещалась на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда.

Кроме того, департаментом финансов администрации Волгограда, как уполномоченным органом, проведены проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении учреждений, осуществляющих дорожную деятельность в 2016 году, 1 полугодии 2017 года. В ходе анализа установлено, что проверки проводились в соответствии с Порядком осуществления департаментом финансов администрации Волгограда внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 26.06.2014 № 749, а именно:

- по МБУ «Северное» проверен в 2016 году 1 контракт, установлено 1 нарушение п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в части осуществления закупки у единственного поставщика определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- по МУ «Комдорстрой» проверено в 1 полугодии 2017 года 256 контракта, установлено 7 нарушений, в том числе: 2 нарушения ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ в части размещения в единой информационной системе отчета об исполнении контракта; 5 нарушений ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ в части в части ведения реестра контрактов.

По результатам проведенных проверок выявлены факты совершения действий, содержащих признаки административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Материалы проверок направлены в комитет финансов Волгоградской области, как уполномоченный орган, для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. Сумма штрафных санкций в анализируемом периоде по результатам проверок в отношении учреждений, осуществляющих дорожную деятельность, составила 85,00 тыс. руб.

7. Выводы и предложения

1) В 2016 году и в 1 полугодии 2017 из общей суммы контрактов (договоров) в размере 4 893 233,62 тыс. руб. в рамках реализации программ заключено муниципальных контрактов на сумму 4 362 133,59 тыс. руб., что составляет около 90% от общего количества контрактов (договоров).

2) Контрольно-счетной палатой в ходе проведения аудита в сфере закупок выявлено 39 случаев нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе на сумму 35 345,45 тыс. руб.³⁷, в том числе:

- нарушения в ходе организации процесса закупок (например, утверждение планов-графиков, отсутствие образования в сфере закупок у работников контрактных служб) - 9 нарушений, что составляет 23% от общего количества выявленных нарушений;

- нарушения сроков оплаты контрактов (за выполненные работы, поставленные товары, оказанные услуги), и, как следствие, дополнительные расходы бюджета Волгограда на оплату штрафных санкций - 22 нарушения, что составляет 56% от общего количества выявленных нарушений;

³⁷ 720,77 тыс. руб. -- штрафы, выставленные подрядчиками за неисполнение / несвоевременное исполнение контрактов муниципальными заказчиками; 34 624,68 тыс. руб. -- неправомерное перечисление аванса в размере 30%.

- нарушения заказчиками требований к размещению в единой информационной системе информации и документов, подлежащих размещению (планы-графики, отчеты об исполнении контрактов, информация об оплате и др.) - 7 нарушений, что составляет 18% от общего количества выявленных нарушений;

- изменение заказчиками существенных условий контрактов и расторжения контрактов с нарушением законодательства о закупках (изменение существенных условия контракта – авансирование в размере 30 % от цены контракта от 30.06.2017 № 1542) - 1 нарушение, что составляет 3% от общего количества выявленных нарушений.

Основной причиной выявленных нарушений является наличие недостатков в деятельности муниципальных заказчиков на разных этапах осуществления закупок.

3) В 2016 году, 1 полугодии 2017 года штрафные санкции за нарушение заказчиками сроков оплаты контрактов составили в сумме **720,77 тыс. руб.**, которые являются безрезультативными расходами заказчиков и, как следствие, расчетными потерями бюджета города Волгограда.

4) Нарушения, в части несвоевременного размещения информации об оплате выполненных работ в ЕИС по объектам аудита закупок носят системный характер.

5) По итогам выборочного анализа обоснованности начальной максимальной цены отдельных контрактов установлено, что с учетом ценовой информации размещенной в ЕИС, НМЦК на поставку битума марки БНД 60/90 по контракту от 13.09.2016 № 519665, заключенному МБУ «Северное» в сентябре 2016 года, не обоснована в полной мере.

6) В рамках мероприятия установлено, что в 2015-2016 годах МУ «Комдорстрой» заключены 9 муниципальных контрактов с ООО «Дорстройсервис» на общую сумму **1 042 073,38 тыс. руб.**, контракты на момент проведения мероприятия не исполнены.

Таким образом, выборочный анализ результативности заключенных и исполненных (не исполненных) контрактов показал, что заказчиками не в полной мере обеспечено выполнение принципа ст. 12 Закона № 44-ФЗ и ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части достижения заданных результатов.

7) При оценке результативности расходов на закупки учитывался достигнутый социально-экономический эффект от использования бюджетных средств, который определялся на основе анализа степени удовлетворения муниципальных нужд и достижения установленных целей осуществления закупок.

Анализ показал, что общий объем финансирования по трем программам в части ремонта и содержания автомобильных дорог в 2016 году планировался в размере 3 412 243,02 тыс. руб., при этом фактический объем финансирования составил 2 973 753,05 тыс. руб. или 87,15%.

В целом Программы №№ 1-3 по оценке Комитета можно считать умеренно эффективными. Мероприятия, реализованные в рамках указанных программ, привели к следующему социально-экономическому эффекту:

- улучшение состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и дворовых территорий Волгограда, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- обеспечение расчетного срока службы автомобильных дорог, искусственных сооружений, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда с круглогодичным непрерывным и безопасным движением транспортных средств и пешеходов;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Волгограда (подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году).

Таким образом, в 2016 году главные цели программ, направленные на совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда можно считать достигнутыми.

Дать характеристику социально-экономическому эффекту от реализации программных мероприятий по 2017 году возможно только по истечении отчетного года.

8) Расходы заказчиков (МУ «Комдорстрой» и МБУ «Северное») на осуществление закупок в 2016 году, 1 полугодии 2017 года являются целесообразными и обоснованными нормативными правовыми документами, так как в целом направлены на достижение целей и реализацию мероприятий муниципальных и ведомственных программ (около 90% муниципальных контрактов заключены в рамках реализации целевых программ).

9) Для оценки эффективности расходов на закупки учитывался, в том числе, показатель экономии бюджетных средств в процессе осуществления закупок.

В результате проведенного анализа экономия, полученная в результате проведения конкурсных процедур по 105 контрактам на сумму 3 302 785,06 тыс. руб., составила 71 841,13 тыс. руб. или 2,2%.

В анализируемом периоде более половины закупок осуществлены у единственного поставщика. По мнению Контрольно-счетной палаты, указанные обстоятельства влияют на размер экономии бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата отмечает, что заключение большего количества муниципальных контрактов конкурентным способом определения поставщиков, за исключением закупок, предусмотренных п. 1, п. 8 ст. 93 Закона 44-ФЗ, приведет к увеличению размера экономии бюджетных средств по итогам закупок.

10) По результатам аудита закупок в сфере дорожной деятельности Контрольно-счетная палата считает, что с учетом наличия безрезультативных расходов (штрафные санкции за нарушение заказчиками сроков оплаты контрактов в сумме 720,77 тыс. руб.), случаев невыполнения принципа ст. 12 Закона № 44-ФЗ и ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (в части достижения заданных результатов), неполного освоения бюджетных средств при реализации муниципальной и ведомственных программ, можно сделать вывод о том, что эффективность расходов, произведенных на закупки в сфере дорожной деятельности, в анализируемом периоде в полной мере не обеспечена.

11) В анализируемом периоде Комитетом в соответствии с требованиями Порядка ведомственного контроля в отношении каждого подведомственного заказчика, осуществляющего дорожную деятельность, проводился ведомственный контроль, в форме камеральных проверок. Информация о результатах проверок

своевременно размещалась на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда.

12) Департаментом финансов администрации Волгограда, как уполномоченным органом, проводились проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предусмотренные Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

На основании результатов проведенного аудита закупок в сфере дорожной деятельности **предлагается:**

Волгоградской городской Думе:

1. Рассмотреть отчет о результатах настоящего экспертно-аналитического мероприятия на заседании профильного комитета Волгоградской городской Думы.

Администрации Волгограда:

1) При планировании и осуществления закупок с целью повышения результативности расходов бюджета Волгограда формировать планы закупок и планы-графики в срок, установленный законодательством о закупках, исходя из реальной потребности как приобретаемых товаров (работ, услуг), так и финансовых ресурсов.

2) С целью минимизации потерь бюджета Волгограда на уплату штрафных санкций, а также сокращения безрезультативных расходов бюджета при исполнении контрактов:

– принять меры по обеспечению оплаты в установленные условиями контрактов сроки;

– осуществлять контроль оплаты в полном объеме подрядчиками (поставщиками, исполнителями) неустоек, пеней, штрафов за нарушение условий контрактов.

3) Муниципальным заказчикам не допускать случаев нарушения сроков размещения в ЕИС информации, предусмотренной законодательством о закупках.

4) Обратит внимание на изменения, вносимые в 2017 году в КоАП РФ, в целях исключения рисков привлечения к административной ответственности заказчиков за нарушение сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5) Довести до сведения главных распорядителей бюджетных средств Волгограда и их подведомственных муниципальных учреждений характер и содержание выявленных нарушений и недостатков с целью недопущения их в дальнейшем.

6) Создать межведомственную рабочую группу (комиссию) по выработке мер, направленных на исправление сложившейся ситуации, в том числе предложений по изменению нормативной правовой базы в сфере закупочной деятельности.

7) Принять меры ответственности к лицам, допустившим нарушения, указанные в данном отчете.


Департаменту финансов администрации Волгограда:

1) Для предотвращения возникновения и роста существующей кредиторской задолженности, а также дополнительных расходов бюджета Волгограда на оплату штрафных санкций не допускать сокращения кассового плана по принятым муниципальными заказчиками обязательствам.

2) В пределах установленных полномочий провести проверки по установленным нарушениям законодательства в сфере закупок, имеющим признаки административных правонарушений.

Информацию о мерах, принятых администрацией Волгограда и департаментом финансов администрации Волгограда, по устранению вышеуказанных нарушений и выполнению предложений, представить в Контрольно-счетную палату в срок до 01.05.2018.

Начальник отдела оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения
Контрольно-счетной палаты Волгограда




Д.С. Поляков

Консультант отдела оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения
Контрольно-счетной палаты Волгограда



К.В. Харьковская

Консультант отдела оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения
Контрольно-счетной палаты Волгограда



А.С. Таможнев

Консультант отдела оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения
Контрольно-счетной палаты Волгограда



А.В. Стародубов

Приложение 1 к отчету
Контрольно-счетной палаты Волгограда
от 14.12.2017 № 11-АМ/05/2017

Реестр государственных (муниципальных) контрактов на поставку бензина АИ-92 (код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности - 19.20.21.111), заключенных на территории Волгоградской области за период с 01.01.2016 по 30.06.2017

Номер по порядку	Наименование заказчика	Дата государственного (муниципального) контракта	Номер государственного (муниципального) контракта	Предмет контракта: цена за единицу, рублей
1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной детский противотуберкулезный санаторий № 3", Волгоград	11.01.2016	5450/16	37,93
2	Государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу Урюпинску и Урюпинскому району"	03.03.2016	29	36,3
3	Администрация городского поселения Петров вал	09.03.2016	0129300000116000002-0031291-01	36,53
4	Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области	15.03.2016	0129300014516000005-0099097-01	35,03
5	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 73 Дзержинского района Волгограда"	25.03.2016	392659	33,5
6	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда"	25.03.2016	392659.	33,5
7	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда"	25.03.2016	0054/16	33,5

8	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда"	25.03.2016	392655	33,5
9	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлинская центральная районная больница"	28.03.2016	393981	35,78
10	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив"	29.03.2016	395801	33,9
11	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха"	29.03.2016	395787	33,9
12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда	29.03.2016	395793	33,9
13	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"	29.03.2016	129300063116000000	33,5
14	Управление государственного автомобильного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	01.04.2016	RU218016322	35,14
15	Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба"	11.04.2016	3	35,53
16	Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Волжский центр социального обслуживания населения"	12.04.2016	24/16	35,8
17	Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области" министерства труда и социальной защиты российской федерации	12.04.2016	RU218016466-34-3К/16	36,47
18	Государственное казенное специализированное учреждение социального обслуживания "Петровальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	18.04.2016	129200005316000000	33,01

19	Государственное казенное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания "Петровальский дом-интернат для умственно отсталых детей"	19.04.2016	окт.16	33
20	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2"	04.05.2016	417733	35,47
21	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной детский санаторий", Волгоград	06.05.2016	417759	35,47
22	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Леннская центральная районная больница"	11.05.2016	423123	36,72
23	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 73 Дзержинского района Волгограда"	28.06.2016	461199	33,9
24	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда"	28.06.2016	461165	33,9
25	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда	28.06.2016	461177	33,9
26	Муниципальное казенное учреждение службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда	28.06.2016	461179	33,9
27	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Волгоградской области	28.06.2016	Ф.2016.126230	37,3
28	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда"	28.06.2016	461195	33,9

29	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образований волгоградского района Волгограда"	29.06.2016	1460	33,9
30	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Второй отряд противопожарной службы"	30.06.2016	461247	37,37
31	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"	30.06.2016	329200062216001000	33,9
32	Муниципальное казенное учреждение "Инженерно-кадастровый центр "Георад"	30.06.2016	461189	33,9
33	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной уронефрологический центр"	05.07.2016	466551	37,6
34	Администрация Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области	08.07.2016	0129300030416000029-0083436-01	36,16
35	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нехаевская центральная районная больница"	14.07.2016	RU218017333	37,35
36	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Палласовская центральная районная больница"	15.07.2016	67	37,35
37	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Среднеахтубинская центральная районная больница"	18.07.2016	468885	37,35
38	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер"	26.07.2016	483513	34,24
39	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1", Волгоград	01.08.2016	490077/59	36,89

40	Государственное казенное специализированное учреждение социального обслуживания "Петровальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	01.08.2016	129200005316002000	40,74
41	Государственное казенное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания "Петровальский дом-интернат для умственно отсталых детей"	02.08.2016	22/2016	46,85
42	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной детский противотуберкулезный санаторий № 3", Волгоград	02.08.2016	2276/16	36,89
43	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница", Волгоград	02.08.2016	63/2016А	36,89
44	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная районная больница"	13.09.2016	519987	38,2
45	Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Волгоградской области	26.09.2016	RU218017907	38,4
46	Федеральное казенное учреждение "Управление по конвоированию управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области"	27.09.2016	032910000191600021-0135832-01	38,27
47	Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №9 управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области"	29.09.2016	273	36,5
48	Муниципальное учреждение "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды"	04.10.2016	534249	33,38
49	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"	06.10.2016	129300063116000000	33,38

50	Государственное казенное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания "Петровальский дом-интернат для умственно отсталых детей"	17.10.2016	41/2016	33,66
51	Государственное казенное специализированное учреждение социального обслуживания "Воронцовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	17.10.2016	537879	38,17
52	Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области	18.10.2016	0129300014516000028-00999097-01	34,31
53	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нехавская центральная районная больница"	21.10.2016	RU218018180	37,75
54	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области	24.10.2016	545239	34,3
55	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Аварийно-спасательная служба Волгоградской области"	25.10.2016	546939/RU218018213	37,9
56	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская городская детская больница"	25.10.2016	542929	37,75
57	Государственное казенное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания "Петровальский дом-интернат для умственно отсталых детей"	23.12.2016	72/2016	38,02
58	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Дубовского муниципального района"	26.12.2016	588669	38,82
59	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Палласовская центральная районная больница"	26.12.2016	3	38,82

60	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киквидзенская центральная районная больница"	26.12.2016	588685	38,82
61	Государственное казенное специализированное учреждение социального обслуживания "Петровальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	28.12.2016	129200005316004000	38,35
62	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений воронилковского района Волгограда"	31.12.2016	595169	34,14
63	Муниципальное учреждение "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды"	31.12.2016	595119	34,14
Средняя цена за 1 л бензина АИИ-92 по контрактам, на территории Волгоградской области в 2016 году				
1	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"	09.01.2017	595137	34,14
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда"	09.01.2017	Кс-387/2017	33,99
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда	09.01.2017	595153	33,98
4	Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба"	09.01.2017	595161	33,59
5	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда"	09.01.2017	595173	33,94

6	Муниципальное учреждение "Горжолес"	09.01.2017	595133	34,14
7	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда"	09.01.2017	01-17/1	34
8	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха"	10.01.2017	595175	34,03
9	Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница" (центр психического здоровья детей и подростков), Волгоград	02.02.2017	614229	34,45
10	Федеральное государственное казенное учреждение "Второй отряд федеральной противопожарной службы по Волгоградской области"	27.02.2017	34550117/009344	37,04
11	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда"	28.03.2017	638883	36,2
12	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда"	28.03.2017	01-17/4	36,2
13	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда"	28.03.2017	638893	36,2
14	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха"	29.03.2017	638871	36,2
15	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда"	29.03.2017	638889	36,2

16	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда"	30.03.2017	638891	36,2
17	Муниципальное казенное учреждение единого заказчика-застройщика администрации Волгограда	31.03.2017	639777	34,57
18	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда	31.03.2017	639779	34,57
19	Управление государственного автомобильного надзора по Волгоградской области федеральной службы по надзору в сфере транспорта	31.03.2017	RU218020242	37,81
20	Администрация Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области	03.04.2017	0129300030417000002-0083436-02	38,71
21	Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника № 4"	05.04.2017	28.04.2017	37,1
22	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная районная больница"	13.04.2017	645911	37,97
23	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлисская центральная районная больница"	26.04.2017	656487	37,33
24	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Аварийно-спасательная служба Волгоградской области"	14.06.2017	693811/RU218020902	38,81
25	Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 23 управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области"	19.06.2017	128	38,6
26	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное обслуживание административных зданий"	27.06.2017	0829600001617000023-0214301-01	37,65

27	Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"	30.06.2017	708253	37,5
28	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда"	30.06.2017	708297	37,5
29	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда"	30.06.2017	МКУ/Б/3	37,5
30	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 25 Кировского района Волгограда"	30.06.2017	25/Б/3	37,5
31	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена славы Н.П. Краснокова Кировского района Волгограда"	30.06.2017	59/Б/3	37,5
32	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда"	30.06.2017	708235	37,5
33	Муниципальное учреждение "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды"	30.06.2017	708267	37,5
Средняя цена за 1 л бензина АИ-92 по контрактам, заключенным на территории Волгоградской области в первом полугодии в 2017 года				36,25

Приложение 2 к отчету
Контрольно-сметной палаты Волгограда
от 14.12.2017 № 11-АМ/05/2017

Регистр контрактов, заключенных МБУ "Северное"
в 2016 году

№ по п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИМЦК
4	413175	26.04.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам для нужд МБУ «Северное»	Электронный аукцион	174 640,73	31.12.2016	ООО "Арком-Про" ИНН 3444090700	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
5	411915	26.04.2016	Поставка автомобильного топлива во II квартале 2016 г для нужд МБУ "Северное" На выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации на улице-дорожной сети Волгограда в населенном муниципальном дорожной разметки	Электронный аукцион	2 542 080,30	31.12.2016	ООО "Арком-Про" ИНН 3444090700	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
3	42	25.04.2016	Помещение затрат по содержанию помещений оказание услуг по содержанию нежилых помещений, переездных и безвозмездное пользование канализации, услуг по водо-, газо- и энергоснабжению	Закупка у единственного поставщика	9 000 000,00	31.12.2016	МУП ДСЭР Советского района Волгограда ИНН 3445800264	Иные методы
4	41	26.04.2016	Выставление затрат по содержанию помещений оказание услуг по содержанию нежилых помещений, переездных и безвозмездное пользование канализации, услуг по водо-, газо- и энергоснабжению	Закупка у единственного поставщика	9036 837,05	31.12.2016	МУП "Северное" ИНН 3443028434	Тарифный метод
5	0108387	26.05.2016	выставка воды	Закупка у единственного поставщика	4 007 278,20	31.12.2016	ООО "Концессии водоснабжения" ИНН 3460019060	Тарифный метод
6	1	16.05.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД 60/90	Запрос котировок	204 000,00	31.12.2016	ООО "Арком-Про" ИНН 3444090700	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
7	4	24.05.2016	Поставка битумной краской	Запрос котировок	260 286,00	31.12.2016	ООО "ДСИ ЮГ" ИНН 6167125544	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
8	3	30.05.2016	Поставка битумной эмульсии ЭБК - 2	Запрос котировок	400 000,00	31.12.2016	ООО «ВОЛГОГРАДНЕОТЕХНИК» ИНН 3444216906	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
9	432765	24.05.2016	Поставка хозяйственного инвентаря	Электронный аукцион	98 174,20	31.12.2016	ООО "Каннасергори" ИНН 3459009684	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
10	435189	24.05.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам	Электронный аукцион	2 567 874,00	31.12.2016	ООО "ЛУКОИЛ-Мастер-Кард" ИНН 3444197347	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
11	434195	24.05.2016	Поставка автомобильного дизельного топлива по топливным картам	Электронный аукцион	2 543 533,00	31.12.2016	ООО "Арком-Про" ИНН 3444090700	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
12	435182	24.05.2016	Поставка битумной асфальтной дорожной БНД 60/90 для нужд МБУ "Северное"	Электронный аукцион	1 304 100,00	31.12.2016	ООО "Арком-Про" ИНН 3444090700	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
13	431989	26.05.2016	Поставка лакокрасочных материалов	Электронный аукцион	224 641,60	16.12.2016	ИП Безьяевский Роман Николаевич ИНН 343516302702	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
14	436047	27.05.2016	Поставка локос чугуных в дождеприемники	Электронный аукцион	414 006,40	31.12.2016	ООО "ДТ "Энергосистемы" ИНН 7744003912	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
15	435771	27.05.2016	Поставка асфальта и отсевы дробления щебня ит прочих сырьевых материалов	Электронный аукцион	2 180 669,00	31.12.2016	ООО "Волгоградспроф" ИНН 3443017506	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
16	436059	02.06.2016	Поставка дорожных знаков и комплектующих	Электронный аукцион	1 903 016,57	31.12.2016	ООО "ЭкспертСнаб" ИНН 7802755739	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

№ п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методы определения ИМЦК
17	907-13	01.07.2016	Оказание услуг по передаче (транспортировке) электрической энергии	Закупка у единственного поставщика	1 527 752,94	31.12.2016	МУПН "ВМОС" ИФН 3441010181	Тарифный метод
18	466639	05.07.2016	Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств МБУ "Северск"	Электронный аукцион	76 698,00	31.12.2016	ООО "ТЕХНО-ПАРК" ИФН 3499013861	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
19	467065	05.07.2016	Поставка кусков дерюжных и наземных блоков дерюжных	Электронный аукцион	397 422,00	31.12.2016	ООО «ГК «РОС-ЭНЕРГО» ИФН 7197302863	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
20		06.07.2016	Поставка лент перекрестной железобетонных для дорожных канализационных и бортового камня	Электронный аукцион	352 584,96	31.12.2016	ООО "ДСК" ИФН 3443931420	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
21	469899	11.07.2016	Поставка природного песка для строительных работ	Электронный аукцион	3 235 000,00	31.12.2016	ООО «Волгоградский карьерный союз» ИФН 3443058982	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
22	470293	11.07.2016	Поставка запчастей для коммунальной техники	Электронный аукцион	1 466 959,35	31.12.2016	ООО «ГД» Техсервис» ИФН 6234142259	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
23	470659	11.07.2016	Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион	59 883,20	31.12.2016	ООО "КапИввекст" ИФН 7726147189	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
24	475713	18.07.2016	Поставка мела, смолки, окисляющих и стекловидных жидкостей для технического обслуживания автомобилей	Электронный аукцион	1 725 670,96	31.12.2016	ООО «Автомоб Братия Запчасти» ИФН 3428990870	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
25	475203	18.07.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам в III квартале 2016 года	Электронный аукцион	8 989 500,00	31.12.2016	ООО "Дел Пн Си Рус" ИФН 6167108933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
26	476385	18.07.2016	Поставка бумаги офсетной по 2 полугодия 2016 года	Электронный аукцион	87 614,40	31.12.2016	ООО "Офис-Даринев Плюс" ИФН 3445112674	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
27	5К	02.08.2016	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Открытый конкурс	414 021,85	31.12.2016	Страховое акционерное общество «ВСК» ИФН 7710026574	Тарифный метод
28	481685	22.07.2016	Поставка природного песка	Электронный аукцион	850 000,00	31.12.2016	ООО «Волгоградский карьерный союз» ИФН 3443058982	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
29	7	19.07.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД 60/9	Электронный аукцион	242 150,00	31.12.2016	ООО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕХИМ» ИФН 3444216906	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
30	8	19.07.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД 60/9	Электронный аукцион	233 890,00	31.12.2016	ООО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕХИМ» ИФН 3444216906	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
31	489975	02.08.2016	Оказание услуг по передаче и восстановлению контрляжей для МФУ, принтеров и кофировальных аппаратов	Электронный аукцион	50 000,00	31.12.2016	ООО "ОТВ" ИФН 3444162016	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
32	24341	18.07.2016	Услуги местной телефонной связи	Закупка у единственного поставщика	55 000,00	31.12.2016	Волгоградский филиал ЗАО "Ростелеком" ИФН 7707049388	Тарифный метод
33	489723	02.08.2016	Выполнение работ по очистке сетей ливневой канализации Волгоград в 2016г.	Электронный аукцион	3 547 380,97	31.12.2016	ООО "Волма" ИФН 3459060264	Иные методы
34	482171	25.07.2016	Поставка парфюмерных товаров	Электронный аукцион	54 900,00	31.12.2016	ООО "Офис-Даринев Плюс" ИФН 3445112674	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
35	501529	16.08.2016	Поставка соли технической (концентрат минерального Галит)	Электронный аукцион	34 707 000,00	31.12.2016	ООО "ГКК Астраполь" ИФН 3015043771	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

№ л/д	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Метод определения ИМЦ
36	502389	19.08.2016	Поставка средств индивидуальной защиты	Электронный аукцион	294 405,29	31.12.2016	ИП Губузов Виталий Владимирович ИИН 344603260435	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
37	502391	23.08.2016	Поставка средств индивидуальной защиты (аксессуары, веревки)	Электронный аукцион	163 967,20	31.12.2016	ООО «Авангард-электродека» Волгоград» ИИН 3442117323	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
38	502389	16.08.2016	Поставка автомобильного топлива 90 топливные карты	Электронный аукцион	160 050,00	31.12.2016	ООО "Дэя (Вз Ся Рус" ИИН 6167108933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
39	502377	24.08.2016	Поставка шельва и отсев дробления щебня из плотных горных пород	Электронный аукцион	797 328,31	31.12.2016	ООО «Меркурий» ИИН 6829052516	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
40	41	18.08.2016	Поставка оборудования и расходных материалов	Электронный аукцион	68 250,00	31.12.2016	ООО "МастерПроф" ИИН 3435125040	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
41	10	18.08.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД (60/90)	Запрос котировок	271 000,00	31.12.2016	ООО "Креско" ИИН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
42	301805	19.08.2016	Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Волгограде в 2016 году	Электронный аукцион	2 472 082,30	31.12.2016	ООО УИИП "Аспект" ИИН 3445001653	Доказано сметным расчетом
43	50219476	12.08.2016	Договор купли-продажи электрической энергии	Электронный аукцион	693 919,49	31.12.2016	ИАО "Волгоградэнергобыл" ИИН 3445071523	Тарифный метод
44	12	05.09.2016	Поставка бордюрного камня ВР 60: 20: 8	Электронный аукцион	29 054,00	31.12.2016	ООО "ДСК" ИИН 3443931420	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
45	13	08.09.2016	Поставка битумной эмульсии	Электронный аукцион	51 040,00	31.12.2016	ООО "Компания "РосТЭС-ЮГ" ИИН 2302343653	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
46	10984	30.08.2016	Приобретение официальных печатных изданий нормативных документов федеральных информационных фондов технических регламентов и стандартов или их копий на бумажном носителе	Закупка у единственного поставщика	4 492,26	31.12.2016	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" ИИН 3443013406	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
47	522911	22.09.2016	Поставка щебня и отсева из плотных горных пород	Электронный аукцион	922 910,65	31.12.2016	ООО ТД «Тех-Комплект» ИИН 6829114593	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
48	519665	13.09.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД (60/90)	Электронный аукцион	825 000,00	31.12.2016	ООО "Креско" ИИН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
49	526951	30.09.2016	Поставка щебня и отсева дробления щебня из плотных горных пород	Электронный аукцион	2 984 009,00	31.12.2016	ООО ТД «Тех-Комплект» ИИН 6829114593	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
50	526955	26.09.2016	Поставка битума нефтяного дорожного БНД (60/90)	Электронный аукцион	1 755 987,65	31.12.2016	ООО "Агроресурс" ИИН 6143085684	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
51	526857	30.09.2016	Поставка автомобилей для автомобиля КАМАЗ	Электронный аукцион	285 000,00	31.12.2016	ООО "ВолгоЛьенсАвто" ИИН 3443922923	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
52	526945	26.09.2016	Оказание услуг по обучению и аттестации водителей МБУ «Северное»	Электронный аукцион	51 281,09	31.12.2016	ООО "Учебный центр" ИИН 3443034209	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
53	514255	04.10.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам (в рамках кубичной offerti) в IV квартале 2016 года	Электронный аукцион	428 803,34	31.12.2016	ООО "Дэя (Вз Ся Рус" ИИН 6167108933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
54	540893	18.10.2016	Поставка дизельного топлива	Электронный аукцион	3 326 400,00	31.12.2016	ООО "Креско" ИИН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
55	541341	21.10.2016	Поставка резов для фреззы дорожной	Электронный аукцион	565 120,00	31.12.2016	ООО «Бродвей РС» ИИН 7810446484	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
56	57	12.10.2016	Аренда нежилых помещений	Закупка у единственного поставщика	8 652 000,00	31.12.2016	МУП "Северное" ИИН 3443028434	Иные методы
57	58	12.10.2016	Аренда нежилых помещений	Закупка у единственного поставщика	186 888,00	31.12.2016	МУП "Северное" ИИН 3443028434	Иные методы

№ п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Описание предоставления поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИМЦК
58	59	12.10.2016	Аренда нежилых помещений	Закупка у единственного поставщика	13 469 384,00	31.12.2016	МУП "Северное" ИИИ 3443028434	Иные методы
59	56	12.10.2016	Аренда нежилых помещений	Закупка у единственного поставщика	16 244 000,00	31.12.2016	МУП "Северное" ИИИ 3443028434	Иные методы
60	1839C/16-2	28.10.2016	Оказание услуг, связанных с перевозкой грузов	Закупка у единственного поставщика	380 000,00	31.12.2016	ОАО "РЖД" ИИИ 778503727	Тарифный метод
61	56388	14.11.2016	Поставка ламп	Электронный аукцион	285 809,30	31.12.2016	ИП Твердовский ЕК ИИИ 614792763681	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
62	559785	23.11.2016	Поставка локов воздушных	Электронный аукцион	51 000,00	31.12.2016	ООО ПК "Газоростов" ИИИ 5903284833	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
63	56025	23.11.2016	Поставка битумной эмульсии	Электронный аукцион	76 854,80	31.12.2016	ООО "Агроресурс" ИИИ 6143085684	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
64	561667	23.11.2016	Поставка битума нефтяного дорожное БИД 60/90	Электронный аукцион	680 563,50	31.12.2016	ООО "Агроресурс" ИИИ 6143085684	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
65	563011	25.11.2016	Оказание услуг по поверки (калибровка) средств измерений и аттестации испытательного оборудования	Электронный аукцион	44 336,94	31.12.2016	ФБУ "Волгоградская ЦСМ" ИИИ 3443013406	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
66	56327	25.11.2016	Оказание услуг технического обслуживания автомобилей	Электронный аукцион	426 727,04	31.12.2016	"ВолгаКавказАвтосервис" ИИИ 3443059400	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
67	563007	25.11.2016	Поставка электротехнических товаров	Электронный аукцион	56 393,30	31.12.2016	ООО "РАМЕД" ИИИ 6167330640	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
68	562991	28.11.2016	Поставка щебня и отсева дробления щебня из местных горных пород	Электронный аукцион	814 091,00	31.12.2016	ООО ТД «Тех-Комплект» ИИИ 6829145093	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
69	56405	28.11.2016	Поставка дизельного топлива	Электронный аукцион	2 794 500,00	31.12.2016	ООО "Креско" ИИИ 2455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
70	564059	28.11.2016	Поставка шин	Электронный аукцион	1 133 218,35	31.12.2016	ООО "Григ" ИИИ 2632042898	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
71	569083	09.12.2016	Поставка средств гидравлической заплаты (кнопки замка)	Электронный аукцион	237 260,65	31.12.2016	ООО "АС-34" ИИИ 3443931808	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
72	569061	06.12.2016	Поставка зимних средств авиационной заплаты	Электронный аукцион	193 410,60	31.12.2016	ИП Горбунов Виталий Владимирович ИИИ 34460260435	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
73	573403	09.12.2016	Поставка шпатель для дизельного топлива	Электронный аукцион	55 780,00	31.12.2016	ООО «Автоном Братья Заплаткин» ИИИ 3428990870	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
74	576919	12.12.2016	Поставка дизельного топлива в I квартале 2017 года	Электронный аукцион	7 988 200,00	31.12.2016	ООО "Креско" ИИИ 2455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
75	61	06.12.2016	Возмещение затрат по содержанию помещений оказание услуг по содержанию нежилых помещений, арендуемых в безвозмездное пользование заказчика, услуг по водо-, газо- и энергоснабжению	Закупка у единственного поставщика	470 943,00	31.12.2016	МУП "Северное" ИИИ 3443028434	Тарифный метод
76	584137	20.12.2016	Поставка запчастей для техники МБУ «Северное»	Электронный аукцион	2 463 494,09	31.12.2016	ООО "АвтоТехЦентр" ИИИ 3443091789	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
77	588311	26.12.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам	Электронный аукцион	177 500,00	31.12.2016	ООО "Джаз Пти Ся Рус" ИИИ 6167108903	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
78	592335	27.12.2016	Поставка запчастей для коммунальной техники	Электронный аукцион	3 087 077,00	31.12.2016	ООО "Мир инстру-мента" ИИИ 6154106897	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

№ п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИИИДК
79	595155	31.12.2017	Поставка автомобильного топлива по топливным картам (в рамках публичной оферты) в I квартале 2017 года	Электронный аукцион	1 460 639,89	31.12.2016	ООО "Дэя Пн Сп Рус" ИНН 6167198933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
80	82	30.12.2016	Возмещение затрат по содержанию помещений, оказание услуг по содержанию нежилых помещений, передаче в безвозмездное пользование заказчику, услуг по водо-, газо- и энергоснабжению	Закупка у единственного поставщика	1 405 135,21	31.12.2016	МУП "Сварное" ИНН 3443028434	Тарифный метод
Итого:				X	141 622 678,92	X	X	X

Реестр контрактов, заключенных МБУ "Северное"
в I полугодии 2017 года

№ в/н	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения НМЦК
1	604007	17.01.2017	Поставка бумаги офисной в 2017 году (совместные торги)	Электронный аукцион	74 476,48	31.12.2017	ООО "Квайтвест" ИНН 7726347189	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
2	5029194/17	06.02.2017	Купля-продажа электроэнергии	Закупка у единственного поставщика	1 944 984,00	31.12.2017	ПАО "Волгоградэнергобыт" ИНН 3445071523	Тарифный метод
3	5029218/17	06.02.2017	Купля-продажа электроэнергии (продажа пещек переш)	Закупка у единственного поставщика	83 739,23	31.12.2017	ПАО "Волгоградэнергобыт" ИНН 3445071523	Тарифный метод
4	3460170188/096	13.02.2017	Оказание услуг по передаче (транспортировке) электрической энергии (подзем линиях переход)	Закупка у единственного поставщика	89 925,23	31.12.2017	ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ИНН 6164266561	Тарифный метод
5	4	21.02.2017	Договор на возмещение коммунальных услуг, по содержанию нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пользование заказчиком, услуг по водо-, газо- и энергоснабжению	Закупка у единственного поставщика	3 662 640,00	31.12.2017	МУП "Северное" ИНН 3443028434	Тарифный метод
6	1009ПП-16	27.02.2017	Технологическое присоединение	Закупка у единственного поставщика	20 321,13	31.12.2017	МУП "Волгоградские межрайонные электрические сети" ИНН 3441010181	Тарифный метод
7	2	28.02.2017	Оказание услуг по аренде грузовых автотранспортных средств с экипажем	Запрос котировок	499 200,00	31.12.2017	ООО "ДМС-Авто" ИНН 3460062379	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
8	3	28.02.2017	Оказание услуг по аренде грузовых автотранспортных средств с экипажем	Запрос котировок	414 000,00	31.12.2017	ООО Астрол-СКС" ИНН 3443120694	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
9	28341	06.03.2017	Оказание услуг местной внутрилинейной связи	Закупка у единственного поставщика	67 780,00	31.12.2017	ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388	Тарифный метод
10	907-13	13.03.2017	Транспортировка электроэнергии	Закупка у единственного поставщика	2 232 336,00	31.12.2017	МУП "Волгоградские межрайонные электрические сети" ИНН 3441010181	Тарифный метод

№ п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИЦЦК
11	9369	13.03.2017	Поставка воды (для мытья дорог)	Закупка у единственного поставщика	2 309 521,92	31.12.2017	ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ИНН 3460019860	Тарифный метод
12	7	16.03.2017	Оказание услуг по аренде грузовых автофранчайзинговых средств с экипажем	Запрос котировок	108 080,00	31.12.2017	ООО "ДДС" ИНН 7720748787	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
13	10	27.03.2017	Поставка электродов сварочных	Запрос котировок	111 421,80	31.12.2017	МП Матвеева Елена Александровна ИНН 344206336372	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
14	6911-2017	27.03.2017	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автотранспортных средств и оборудования	Запрос предложений	313 000 000,00	31.12.2019	ЗАО «В-РЕГИСТР» ИНН 7701132689	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
15	639973	31.03.2017	Поставка автомобильного топлива по топливным картам (в рамках публичной оферты) во II квартале 2017 года	Электронный аукцион	1 587 376,88	31.12.2017	ООО "Дэв Пи Си Рус" ИНН 6167108933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
16	641571	03.04.2017	Поставка битумной присадки	Электронный аукцион	191 763,00	31.12.2017	ООО "Креско" ИНН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
17	641795	04.04.2017	Поставка битума нефтяного дорожного марки БНД-60/90	Электронный аукцион	1 711 462,50	31.12.2017	ООО "Креско" ИНН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
18	14	05.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	Запрос котировок	499 090,00	31.12.2017	ООО «Дорожное ремонтностроительное управление Тракторозаводского района» ИНН 3441030438	Иным методом
19	11	05.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Краснооктябрьском районе Волгограда	Запрос котировок	498 037,00	31.12.2017	ООО «Дорожное ре-монта-строительное управление Тракторозаводского района» ИНН 3441030438	Иным методом
20	12	04.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Дзержинском районе Волгограда	Запрос котировок	495 754,00	31.12.2017	ООО "Тандем" ИНН 3443924776	Иным методом
21	13	04.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Центральном районе Волгограда	Запрос котировок	481 429,06	31.12.2017	ООО "Альфакапитал" ИНН 3460663573	Иным методом

№ п/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИМЦК
22	15	06.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	Запрос котировок	497 130,00	31.12.2017	ООО «Дорожное ремонтностроительное управление Тракторозаводского района» ИНН 3441030438	Иным методом
23	16	06.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Краснооктябрьском районе Волгограда	Запрос котировок	499 513,00	31.12.2017	ООО «Дорожное ремонтностроительное управление Тракторозаводского района» ИНН 3441030438	Иным методом
24	17	06.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Дзержинском районе Волгограда	Запрос котировок	482 302,18	31.12.2017	ООО "Грица-Строй" ИНН 3455002952	Иным методом
25	18	06.04.2017	Выполнение работ по ямочному ремонту улицы – дорожной сети в Центральном районе Волгограда	Запрос котировок	480 169,50	31.12.2017	ООО "Грица-Строй" ИНН 3455002952	Иным методом
26	19	11.04.2017	Поставка эмульсии битумно-дорожной ЭБК-2	Запрос котировок	306 400,00	31.12.2017	ООО "ВолгоградФехтам" ИНН 3444216906	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
27	650421	17.04.2017	Поставка дизельного топлива II класса 2017г.	Электронный аукцион	7 284 200,00	31.12.2017	ООО "Креско" ИНН 3455001638	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
28	16УС17-2	10.04.2017	Оказание услуг, связанных с перевозкой грузов	Закупка у единственного поставщика	860 000,00	31.12.2017	ОАО "РЖД" ИНН 7708503727	Тарифный метод
29	651939	21.04.2017	Поставка дорожных знаков	Электронный аукцион	983 491,60	31.12.2017	ООО "Дорзнак" ИНН 3305709340	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
30	656323	27.04.2017	Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицу-дорожной сети Волгограда	Электронный аукцион	7 959 972,14	31.12.2017	"УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АСТЕКТ" - ООО" ИНН 3445001653	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
31	655665	25.04.2017	Поставка щебня и отсева дробления щебня из местных горных пород	Электронный аукцион	2 909 998,00	31.12.2017	«Торговый Дом «ИОННИКС» ИНН 3460056417	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
32	20	24.04.2017	Поставка стоек металлических, комутов	Запрос котировок	82 175,00	31.12.2017	ООО "ДорСнабВолга" ИНН 3460005941	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
33	661895	11.05.2017	Поставка запасных частей	Электронный аукцион	1 465 763,54	31.12.2017	ООО "ВНРГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-СЕРВИС" ИНН 7716118119	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
34	674891	22.05.2017	Поставка запчастей для компьютерной техники	Электронный аукцион	438 217,68	31.12.2017	ООО "Комтехника" ИНН 3445055377	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

№ в/п	№ контракта	Дата заключения	Наименование	Способ определения поставщика	Сумма контракта, руб.	Срок исполнения контракта	Поставщик	Методика определения ИМЦК
35	674901	24.05.2017	Поставка автозапчастей	Электронный аукцион	2 110 769,24	31.12.2017	ООО "УК "Автоэконтракт" ИНН 7725267815	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
36	677047	25.05.2017	Поставка жемчуга бортового	Электронный аукцион	74 651,00	31.12.2017	ООО «ДСК» ИНН 3443931420	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
37	696157	20.06.2017	Поставка вина	Электронный аукцион	292 336,72	31.12.2017	ООО "Грандшип" ИНН 3445967260	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
38	696153	19.06.2017	Оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных средств	Электронный аукцион	47 390,12	31.12.2017	ООО "ВТС-Эксперт" ИНН 3443109820	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
39	21	14.06.2017	Поставка мешков для мусора	Запрос котировок	159 660,00	31.12.2017	ИП Казаченко Ольга Владимировна ИНН 343501077268	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
40	22	26.06.2017	Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Открытый конкурс	292 243,81	31.12.2017	САО "ВСК" ИНН 7710026574	Тарифный метод
41	708293	30.06.2017	Поставка автомобильного топлива по топливным картам (в рамках публичной оферты) в III квартале 2017 года	Электронный аукцион	1 512 950,00	31.12.2017	ООО "Джи Си Рус" ИНН 6167108933	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Итого:					358 922 451,76	X	X	X

Реестр контрактов, заключенных МУ "Комдорстрой"
в 2016 году

№ п/п	№ п/п контракта	Дата контракта	Предмет контракта: наименование товара, работ, услуг	4	5	Дата исполнения контракта по контракту	Информация о поставщике (наименование, ИНН/ОГРН), о контракте (но. контракта), наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица)	ИМЦК, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5850	08.01.2016	Создание узлавно-дорожной сети Деревянского, Савельевского, Хорьковского, Красноармейского районов Волгограда в 2016 году	Электронный аукцион	дек. 16	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЖИЗНЬЕ УДОБНЫХ РАБОТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА	271552200	
2	632	15.01.2016	Поставка бумажной офсетной	Электронный аукцион	январь 16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИС-ДЕЛИЦИОЗИ ПИЩО"	68075	
3	6294	08.02.2016	Выполнение работ по объекту: "С.проектирование ул. авт. Цыганковского (от ул. Баррикадной до ул. Трудовой) в Ворошиловском районе г. Волгоград"	Электронный аукцион	дек. 16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС"	3863255	
4	6481	16.02.2016	Выполнение работ по объекту: "Ремонт участка авт. В.Н. Лопатина в Центральном районе Волгограда"	Электронный аукцион	дек. 16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС"	16970519	
5	6295	16.02.2016	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул.Историческая (от ул.мк.Эмелиной до городской застройки) в Дзержинском районе Волгограда"	Электронный аукцион	дек. 16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС"	11424882	
6	21274	16.02.2016	Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2016г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградское коммунальное хозяйство"	57362,16	
7	28	17.02.2016	Выполнение работ по устранению деформаций и поврежденной дорожной части дороги на участке-дорожной сети Центрального района г. Волгограда в 2016 году	Электронный аукцион	дек. 16	"ГРАНДСТРОЙ"	2999362,34	
8	21362	21.02.2016	Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2016 г	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградское коммунальное хозяйство"	18632,56	
9	61717-16	22.02.2016	Осуществление геологического исследования к проектированию сети.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские геодинамические услуги приключные сети"	69063,4	
10	55	25.02.2016	Поставка автомобильного топлива по заключенным картам (в рамках публичной оферты) во II квартале 2016 года	Электронный аукцион	дек. 16	ООО "Зима Лн Сп Рус"	137 553,00	
11	30	25.02.2016	Выполнение работ по устройству деформаций и поврежденной дорожной части дороги на участке-дорожной сети Дзержинского района г. Волгограда в 2016 году	Электронный аукцион	дек. 16	"ГРАНДСТРОЙ"	2990362,34	
12	27	30.02.2016	Выполнение работ по устройству деформаций и поврежденной дорожной части дороги на участке-дорожной сети Тракторозаводского района г. Волгограда в 2016 году	Электронный аукцион	дек. 16	"Дорожник Резаново-строительное управление (Тракторозаводского района"	2990362,34	
13	29	30.02.2016	Выполнение работ по устройству деформаций и поврежденной дорожной части дороги на участке-дорожной сети Красноводского района г. Волгограда в 2016 году	Электронный аукцион	дек. 16	"Дорожник Резаново-строительное управление (Тракторозаводского района"	2990362,34	
14	83	18.04.2016	Поставка марки 3 руб.	Электронный аукцион	дек. 16	УФРС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	25000	
15	8340	25.04.2016	Оказание услуг по обеспечению для нужд МУ "Комдорстрой"	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНИ ВОДОСНАБЖЕНИИ"	4423,71	

№ п/п	№ п/п контракта	Дата контракта	Продает контракт: наименование товаров, работ, услуг	Способ размещения заявки	Дата исполнения контракта (по контракту)	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Итого, руб.
16	8424	19.05.2016	Оказание услуг по обслуживанию для вуза МУ "Композитрайт"	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"КОМПОЗИТНИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	5905,28
17	1384	14.06.2016	Ремонт пр-кта на В. И. Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда	Открытый конкурс	дек. 17	"ДергПробсервис"	1407092,36
18	1387	16.06.2016	Ремонт ул.им.Дзержинского от ул.им.Федина до ул.директора Романичева в Красноармейском районе Волгограда	Открытый конкурс	дек. 17	"ТрансСервис"	54067178
19	1317	17.06.2016	Ремонт ул.48 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда (выборочно)	Электронный аукцион	дек. 17	"Болворк"	30008009
20	1318	20.06.2016	Ремонт ул.44-й Армии в Кировском районе Волгограда (выборочно)	Электронный аукцион	дек. 17	акционерное общество в исполнительных работ Советского района г. Волгограда	40006000
21	1321	20.06.2016	Ремонт ул. Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда (выборочно)	Электронный аукцион	дек. 17	акционерное общество в исполнительных работ Советского района г. Волгограда	29000600
22	1460	28.06.2016	Поставка автомобильного топлива по топливным картам (в рамках пробной сфеты) в III квартале 2016 года	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Джи Им Си Рус"	144527
23	1829	08.07.2016	Выполнение работ по объекту: 2-я Первомайская магистраль (ул.44-й Армии на участке от Ашана до ул. Исаакиевской) в Кировском районе г. Волгограда (от ул.Губкина до ул. Носовской) право на выполнение в Красноармейском районе; от ул. Мухомовой до Ашана право на выполнение в Центральном районе	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	акционерное общество в исполнительных работ Советского района г. Волгограда	42793076
24	1880	08.07.2016	Ремонт пр-кта на В.И.Ленина в Красноармейском районе Волгограда (выборочно)	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ДергПробсервис"	78656438
25	2874	08.07.2016	Ремонт ул.им.40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно)	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	акционерное общество в исполнительных работ Советского района г. Волгограда	61483908
26	1644	11.07.2016	Ремонт дорожного полотна моста через реку Церапа на 31-й Продвинутой магистральной в г. Волгограде	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 17	" АВТОГРЕЙД"	197853710
27	1642	11.07.2016	Ремонт автопарковки № 7 на 31-й Продвинутой магистральной в г. Волгограде	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 17	" АВТОГРЕЙД"	180431897
28	1852	13.07.2016	Ремонт ул.им.40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно)	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ТрансСервис"	142984079

№ п/п	Номер контракта	Дата контракта	Предмет контракта: наименование товара, работ, услуг	Способ размещения заказа	Дата исполнения контракта по контракту	Информация о поставщике (наименование, подполучка) или контрагенту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	ЧМПК, руб.
29	2054	22.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Центральном районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Дорстройсервис"	13006900
30	2053	22.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Ворошиловском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Астра-СЖ"	15000880
31	2060	22.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Советском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	дочерно-производственная эксплуатационная работ. Советского района г. Волгограда	16900600
32	2056	25.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Дзержинском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	Закрытое акционерное общество "Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района"	24800600
33	2055	25.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Краснометаллургском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Новостройстрой"	50077472
34	2058	25.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Кировском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ЭнергоМонтаж"	14861475
35	2052	28.07.2016	Ремонт перекладки В.И. Зинина в Краснооктябрьском районе Волгограда (кабеллобмот)	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Дорстройсервис"	99999904
36	2059	27.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Красноармейском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	Общество с ограниченной ответственностью "Универсал"	29650379
37	2057	28.07.2016	Ремонт улично-дорожной сети в Тракторозаводском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Дирекция городского строительства"	37416682
38	2353	02.08.2016	Выполнение работ по объекту: Железнодорожная станция в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Рабочая в Советском районе г. Волгограда. Подразделка: агломерация дождевых ул. Рабочая, II очередь строительства. 2 Пусковой комплекс. I этап.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	Муниципальное учреждение городского дорожно-строительных и жилищно-коммунальных работ Советского района г. Волгограда	151420664
39	300	08.08.2016	Выполнение работ по объекту: Замена арматурного каркаса ул. им. капитана Трусова, 11-50 (вне придела застройки) в Краснооктябрьском районе Волгограда	Электронный аукцион	дек. 16	"Экспролайнсервис"	147417981
40	448/111-16	09.08.2016	Технологическое приспособление к электрическим сетям.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские энергосети электросетевых систем"	60603.4
41	2732	16.08.2016	Ремонт ар-ка им. В.И. Зинина в Краснооктябрьском районе Волгограда (кабеллобмот)	Электронный аукцион	дек. 16	Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭН"	15415468
42	2745	22.08.2016	Ремонт ул. им. Николоя Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ТрансСервис"	39900660

№ п/п	№ п/п контракта	Дата контракта	Исполнитель	Способ размещения заказа	Дата исполнения контракта	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Итого, руб.
43	3046	05.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Красноармейском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Землет.монтаж.ремонт.обл."	37128611,72
44	3052	05.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Центральном районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Центр-К"	37736694,11
45	3045	05.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Ворошиловском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ТРАНСТРОЙНИНВЕСТ"	3689998,68
46	3048	05.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Дзержинском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ТРАНСТРОЙНИНВЕСТ"	37573416,7
47	Б 64 кв	08.09.2016	Услуги по передаче письменное жемлоустроительных транзитным в многоквартирном сообщении в регулируемом секторе	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Территориальное агентство по развитию жилищного строительства Волгога"	90000
48	Б74 кв	08.09.2016	Услуги по предоставлению земельного участка для целей строительства многоквартирного жилого дома (на исключительном праве собственности, принадлежащем на праве собственности на федеральной территории)	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Территориальное агентство по развитию жилищного строительства Волгога"	60000
49	3047	08.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Советском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Дом-Строй"	36305006,17
50	2136	13.09.2016	Выполнение работ на объектах наружного освещения Тракторозаводского района Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградсервис"	3579777,69
51	3049	16.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Тракторозаводском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"КУУ ТЭР"	48954381
52	3050	16.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Кировском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ДДС"	37689021,56
53	3051	16.09.2016	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Краснооктябрьском районе Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"АДС"	35593853,26
54	324	30.09.2016	Услуги управленческой помощи по содержанию и ремонту коммунального имущества	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Управляющая компания Кировского района"	77362,72
55	428	05.10.2016	Разработка проектной документации по объекту: "План архитектурного освещения на ул. Витусской, ул. Чкалова в Тракторозаводском районе Волгограда"	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Институт по проектированию архитектурной проектной документации различных технических решений"	278340

№ п/п	№мер контракта	Дата контракта	Предмет контракта: наименование товаров, работ, услуг	Способ размещения заказа	Дата исполнения контракта по контракту	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	НАИМ, руб.
56	576-711-16	30.09.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	2032113
57	441	07.10.2016	Безопас. МН-02	Электронный аукцион	дек. 16	"Уэлл Пэ-Си Рус"	148809
58	43-16	11.10.2016	Проведение авторского надзора по объекту: "Жилищный комплекс с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общегородского назначения инфраструктура по ул. Родниковая в Свердловском районе г. Волгограда. Подготовка автомобильных дорог по ул. Родниковая. II очередь строительства, 2 пусковой комплекс. I этап."	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Компания "Дерис"	245292
59	578-711-16	28.10.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	1219268
60	577-711-16	28.10.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	2032113
61	470-711-16	28.10.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	Муниципальное унитарное предприятие "Волеградские межрайонные электрические сети"	1423479
62	488	07.11.2016	Выполнение работ по объекту: "ремонт пассажирской дорожки по ул. им. Серова, ул. тем. Г.И.Щегина"	Запрос предложений	дек. 16	ООО "СОБЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЕГРАДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	262086136
63	3093	15.11.2016	Выполнение работ по объектам наружного освещения Тракторозаводского, Красноктарбского и Кировского районов Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 17	"Волеградстрой"	417377345
64	509	21.11.2016	Ремонт тротуара к детской поликлинике №10 от остановки "Кинотеатр "Мир" в Ворошиловском районе г. Волгограда	Запрос предложений	дек. 16	"ВСОУ-АСТРОЙЕРС"	129649978
65	4042	28.11.2016	Ремонт ар-квп Г.Серова-Степнягина в Красноармейском районе Волгограда (заборочка)	Электронный аукцион	дек. 16	"ГрансСервис"	27618880
66	521	02.12.2016	Устройство покрытия пешеходного типа (в виде) ул. Минераловская в пределах домов от №1 до №10, от дома №20 в Ворошиловском районе г. Волгоград	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"ЭнергоИнформ"	704639
67	575-711-16	03.08.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по ул. Куликова,38, пр. Металлургов, 1	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	сен. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	60964
68	574-711-16	12.07.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по ул.в Солнечная	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	сен. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	2438537
69	573-711-16	05.12.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по ул.Березовой, 16-26, проезд от ул.Березовой до ул.им.Александрова	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волеградские межрайонные электрические сети"	1016657

№ п/п	Номер контракта	Дата контракта	Предмет контракта: наименование товаров, работ, услуг	Способ размещения заказа	Дата исполнения контракта по контракту	Информация о исполнителях (исполнителях, подрядчиках) по контракту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	ВМЦК, руб.
70	267433-46	05.12.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по ул.д.Насторожова от дома № 10а до ул.4-х связистов, ул.4-х связистов в границах от ул.мх.Переметова до улицы рекирды Торго, д.№ 49, местному пролету от ул. 4-х связистов до ул.мх.Ручейкида Торго, д.12	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские межрайонные электрические сети"	14224,79
71	129434-16	05.12.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по улицам Спасская-Церковная в границах от ул.мх.Салтыков-Щедрин, 28 до ул.Ташфирова, ул.мх.Александрова в границах от ул.Загорская,18 до Отырчиновская	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские межрайонные электрические сети"	18789,32
72	143441-16	05.12.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Волский городок-77	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские межрайонные электрические сети"	10160,57
73	126441-16	05.12.2016	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по ул.Загорская, 13А	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Волгоградские межрайонные электрические сети"	8128,45
74	546	12.12.2016	Выполнение работ по объектам наружного освещения Краснооктябрьского и Красноармейского районов Волгограда	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 17	"Волгоградсвет"	289664,63
75	5558	15.12.2016	Поставка плавной зарядки и горелки повар на 20/101.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	"Квантум теплотехнологии"	62562,15
76	3872МТБ-16	27.12.2016	Осуществление технического присоединения к электрическим сетям по ул.Валуевская, ул.Черкасова	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	дек. 16	Муниципальное унитарное предприятие государственное межрайонные электрические сети	68963,4
77	3857	26.12.2016	Выполнение работ по объекту "Здание парижского освещения по ул. Вишневской, ул.Челюстев в Тракторозаводском районе Волгограда".	Электронный аукцион	дек. 16	"Волгоградсвет"	4705144,17
78	4797	30.12.2016	Свержение асфальто-бетонной стяжки в границах ул. Каровского, Каровского, Красноармейского районов Волгограда в 2017 году	Электронный аукцион	дек. 17	Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда	24500600
Итого:					х	х	2 623 482 196,43

Реестр контрактов, заключенных МУ "Комдорстрой"
в I полугодии 2017 года

№ п/п	№ контракта	Дата контракта	Цель контракта: наименование товара, работ, услуг	4	5	Цена контракта, руб.	Дата исполнения контракта: по контракту	Информация о поставщике (наименование, подполучение) по контракту: наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	ИМЦК, руб.
1	2					6	7		9
1	1632	28.06.2017	Выполнение работ по объекту: "Асфальтобетонная дорожка от ул. им. Давыдова до ул. им. маршала Вязьмитского в Советском районе г. Волгограда".		Электронный аукцион	105118388,7	дек.17	Муниципальное унитарное предприятие дорожно-эксплуатационных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгоград	10799289,00
2	311	11.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Краснополянской (от ул. Историкиной до ж/д переезда п. Героинские) в Дзержинском районе Волгограда".		Электронный аукцион	90837799,68	дек.17	ООО "Титовское ДСУ"	97182727,00
3	327	03.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Смоленская (от границы Краснодарицкого района до ул. им. маршала Еременко) в Краснодарицком районе Волгограда".		Электронный аукцион	8524701,84	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "СК-80г"	9912444,00
4	5532	17.02.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт пр. Дзержинский (от ул. Краснополянской до ул. им. Зои-Семичевой) в Дзержинском районе Волгограда".		Электронный аукцион	62998345,56	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "СК-80г"	57849749,96
5	312	19.05.2017	Ремонт дороги до ул. Волжский (от ул. им. Николая Огарева до городской черты), включая ленту в Тракторозаводском районе Волгограда.		Электронный аукцион	24497281,7	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "СК-30г"	24738836,00
6	328	11.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. им. маршала Еременко (от ул. Сталинской до ул. им. Березюкова) в Краснодарицком районе Волгоград".		Электронный аукцион	143578298	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "СК-30г"	145578290,00
7	336	11.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Смоленская (от границы Краснодарицкого района до пр-кта им. В.И. Ленина) в Тракторозаводском районе Волгограда".		Электронный аукцион	99818930	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "СК-30г"	99018900,00
8	5538	02.03.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Дзержинской (от ул. Историкиной до ул. Краснополянской) в Дзержинском районе Волгограда".		Электронный аукцион	9909949,44	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "С.Трой-Финанс"	9999999,44
9	331	17.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Елецкая (от ул. им. Свердлова до ул. им. Анныкова) в Ворошиловском районе Волгограда".		Электронный аукцион	38562345,64	дек.17	Акционерное общество "Автоград"	40479928,00
10	332	17.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Череповской в Ворошиловском районе Волгограда (выборочно)".		Электронный аукцион	68189869,14	дек.17	Акционерное общество "Автоград"	96317628,00
11	339	03.05.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. им. Алябьева (от ул. Елецкой до ул. дог. С.Или Фидельева) в Ворошиловском районе Волгограда".		Электронный аукцион	10480565,96	дек.17	Муниципальное унитарное предприятие дорожно-эксплуатационных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгоград	12781178,00
12	132	16.05.2017	Ремонт III Продольной магистрали (от ул. им. Менделеева до ул. им. Наследников) в Волгограде.		Электронный аукцион	625085176,5	дек.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОРСЕРВИС"	628256208,00
13	348	17.04.2017	"Ремонт ул. Краснополянская (от дистриктора "Маяк" до ул. Губинской) в Центральном районе Волгограда".		Электронный аукцион	4254549,45	дек.17	ООО "ТрансСервис"	53851498,00
14	313	17.05.2017	Ремонт Наб. 02 Армии (от ул. Краснополянской до дороги к паркомой переезду) в Ленинском районе Волгограда.		Электронный аукцион	126523496,6	дек.17	ООО "ТрансСервис"	126958288,00
15	1381	29.06.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт пр-кта Героев Сталинграда от ул. 50 лет Октября до ул. Дзержинская, включая путепровод "Сарептинский" в Краснодарицком районе Волгоград".		Запрос предложений	75558815	дек.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ"	75558815,00
16	314	18.05.2017	Ремонт ул. 39-й (Зарядский) (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. маршала Еременко) в Краснодарицком районе Волгоград.		Электронный аукцион	3689622,6	дек.18	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРВИС"	3689622,60

№ выд	№ контракта	Дата контракта	Предмет контракта: наименование товаров, работ, услуг	Способ размещения заказа	Цена контракта, руб.	Дата исполнения контракта: в контракте	Информация о поставщиках (полные названия, ИНН/КПП/ОГРН по контракту; наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица))	ВМКС, руб.
17	116	07.04.2017	Выполнение работ по ремонту автомобильных двигателей в Центральном районе Волгограда	Электронный аукцион	11520587,6	дек.17	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ"	11578480,00
18	27	17.03.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул. Кубовской в Кировском районе Волгограда"	Запрос предложений	26580000	дек.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"	26633366,36
19	1491	30.06.2017	Поставка автомобильного топлива на топливном картри (в рамках рубрикальной оферты) в III квартале 2017 года	Электронный аукцион	153750	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "Диаг Па Си Рус"	154169,00
20	5549	21.02.2017	Выполнение работ по объекту: "Ремонт ул.Кубовской (от ул.Коммунистической до ул.на.Роскошниковой в Центральном районе Волгограда"	Электронный аукцион	25813936,4	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "АстроС-СК"	25813936,40
21	1542	30.06.2017	Выполнение работ по объекту: «Интерактивный музей истории. Музей истории, по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, в/д. 62-й Армии, 4Б. Бюджетное учреждение государственной территории в составе г. Волгограда» 2-й этап.	Электронный аукцион	115415606	дек.17	Акционерное Общество "Приволжсктрансстрой"	115415600,00
22	50292109-17	21.02.2017	Оказание услуг по обеспечению электроэнергией МУ "Коммулстрой"	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	4694,8	дек.17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСЫЛГ"	433467,00
23	5544	09.02.2017	Выполнение работ по ремонту автомобильных двигателей в Кировском районе Волгограда	Электронный аукцион	12834208,23	дек.17	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ"	12834209,23
24	6729	06.04.2017	Поставка тепловой энергии и горячей воды для нужд МУ "Коммулстрой" на первое полугодие 2017 года	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	6335,57	дек.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОИДЕССОНИ ТЕПЛОХАБЖЕНИЯ"	83416,20
25	9037	06.03.2017	Оказание услуг по консультационно-аудиторским работам (услугам) на первом полугодии 2017 года	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	1813,16	дек.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОИДЕССОНИ ВОЗОСНАБЖЕНИЯ"	5023,59
26	26	03.04.2017	Поставка автомобильного топлива по топливным картридам (в рамках аукционной оферты) во II квартале 2017 года	Электронный аукцион	25,24	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "Диаг Па Си Рус"	147069,00
27	4904	09.01.2017	Поставка автомобильного топлива по топливным картридам (в рамках рубрикальной оферты) в I квартале 2017 года	Электронный аукцион	23,15	дек.17	Общество с ограниченной ответственностью "Диаг Па Си Рус"	141372,00
28	582	18.01.2017	Бюджетное учреждение "КАИДЕССОНИ"	Электронный аукцион	186,27	дек.17	"КАИДЕССОНИ"	26399,00
Итого:					1 748 478 471,68			1 829 415 863,78

Приложение 6 к отчету
Контрольно-счетной палаты Волгограда
от 14.12.2017 № 11-АМ/05/2017

Реестр контрактов, заключенных МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда
в I полугодии 2017 года

№ п/п	Наименование заказчика	Контрагент	Источник финансирования	Способ определения поставщика (исполнителя)	Дата подведения результатов, основание заключения контракта	Дата заключения	Объект закупки, цена, срок исполнения
1	МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда	ФГУП Почта России	Собственные средства предприятия	Закупка у единственного поставщика	28.04.2017, п. 1 ч.1 ст. 93 44 ФЗ	07.03.2017	Оказание услуг почтовой связи на сумму 100 000,00 руб. с 07.03.2017 по 31.12.2017
2	МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда	ГАУ ВО РЦС Волгоградск ой области	Собственные средства предприятия	Закупка у единственного поставщика	28.04.2017, п. 6 ч.1 ст. 93 44 ФЗ	28.04.2017	Поставка информационной продукции (Бюллетень "Индексы цен в строительстве") на сумму 11 400,00 руб. с 30.04.2017 по 31.12.2017
3	МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда	ГАУ ВО РЦС Волгоградск ой области	Собственные средства предприятия	Закупка у единственного поставщика	28.04.2017, п. 6 ч.1 ст. 93 44 ФЗ	28.04.2017	Оказание информационных услуг в виде предоставления электронных носителей Индексов к ТЕР-2001 и ТССЦ Волгоградской области в редакции 2014 г. в электронном формате на основное рабочее место программного продукта за 1-ый, 2-ой, 3-й кварталы 2017 г. на сумму 9 000,00 руб. с 30.04.2017 по 31.12.2017